

放射性廃棄物処理・処分 スケジュール

| 分野名 | 括り | 作業内容 | これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定 | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | 備考 | |
|---------------------|------------------|---|---|--|---------------------------------|--------------------|----|-----------------|-------------------------|----|--------|-------------------------|----|-----|--|----|------------------------------|---|
| | | | | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 下 | 上 | 中 | 下 | | | |
| 放射性廃棄物の保管管理・処理・処分計画 | 1. 発生量低減対策の推進 | 持込抑制策の検討 | (実績) ・発電所構内における資機材等の貸出運用体制の整備 ・貸出運用方法の検討 | 検討・設計 | 発電所構内における資機材等の貸出運用体制の整備 | | | 貸出運用方法の検討 | | | | | | | | | | |
| | | | (予定) ・貸出運用方法の検討 | 現場作業 | | | | | | | 運用開始準備 | | | | | | | |
| | ドラム缶保管施設の設置 | (実績) ・実施計画変更認可申請対応 ・ 固体廃棄物貯蔵庫第9棟にかかる建屋工事準備工事(試掘、鋤取り) 山留工事 | (予定) ・実施計画変更認可申請対応 ・ 固体廃棄物貯蔵庫第9棟にかかる建屋工事 山留工事 掘削工事 杭工事 | 検討・設計 | 実施計画変更認可申請対応 | | | | | | | | | | ・2014年8月12日：安全協定に基づく事前了解【規制庁関連】 ・2014年8月13日：実施計画変更認可申請 ・2014年11月19日、2015年3月30日、6月8日：実施計画変更認可申請一部補正 | | | |
| | | | | 現場作業 | 固体廃棄物貯蔵庫第9棟にかかる建屋工事準備工事(試掘、鋤取り) | | | 山留工事 | | | 掘削工事 | | | 杭工事 | | | ・2017年2月：竣工予定 | |
| | 2. 保管適正化の推進 | 雑固体廃棄物の減容検討 | (実績) ・雑固体廃棄物焼却設備にかかる機電工事 配管据付工事、電気工事、機器単体試験(A,B系統) ユーティリティ設備系統試験 ・雑固体廃棄物焼却設備にかかる建屋工事 屋根鉄骨設置工事、外構工事 | (予定) ・雑固体廃棄物焼却設備にかかる機電工事 配管据付工事、電気工事、機器単体試験(A,B系統) ユーティリティ設備系統試験 換気空調設備、焼却設備系統試験 ・雑固体廃棄物焼却設備にかかる建屋工事 屋根鉄骨設置工事、外構工事 | 検討・設計 | 雑固体廃棄物焼却設備にかかる機電工事 | | | 配管据付工事、電気工事、機器単体試験(B系統) | | | 配管据付工事、電気工事、機器単体試験(A系統) | | | ユーティリティ設備系統試験 | | | 雑固体廃棄物焼却設備：2016年2月稼働予定 ・建屋工事(～2015年10月) ・機電工事(～2015年9月) ・試運転期間(2015年10月～2016年2月) 【主要工事工程】 ・基礎工事完了：2013年10月5日 ・上部躯体工事：2013年8月24日～ ・1階PC柱・梁取付完了：2013年12月12日 ・2階PC柱・梁取付完了：2013年4月7日 ・使用前検査(焼却炉建屋、雑固体廃棄物焼却設備)2014年2月18日～ |
| | | | | | 現場作業 | 雑固体廃棄物焼却設備にかかる建屋工事 | | | 屋根鉄骨設置工事 | | | 外構工事 | | | 換気空調設備、焼却設備系統試験 | | | |
| | 覆土式一時保管施設3,4槽の設置 | (実績) ・設置工事(3槽) ・ガレキ減容 ・ガレキ受入(3槽) | (予定) ・設置工事(3槽) ・ガレキ減容 ・ガレキ受入(3槽) | 検討・設計 | 設置工事(3槽) | | | | | | | | | | | | ・2014年8月12日：安全協定に基づく事前了解 | |
| | | | | 現場作業 | ガレキ減容 | | | ガレキ受入(3槽) | | | | | | | | | | ・一時保管テナント内のガレキがなくなった時点で収容を中断 |
| | 一時保管エリアの追設/拡張 | (実績) ・伐採木一時保管槽の追設(エリアG) ・保管槽擁壁設置(追設28槽分) | (予定) ・伐採木一時保管槽の追設(エリアG) ・保管槽擁壁設置(追設28槽分) | 検討・設計 | 伐採木一時保管槽の追設(エリアG) | | | | | | | | | | | | ・伐採木一時保管槽の追設：2015年10月30日完了予定 | |
| | | | | 現場作業 | 新規追加 | | | 保管槽擁壁設置(追設28槽分) | | | | | | | | | | |

