

【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

■ 6月25日（木）～7月29日（水）主な作業実績

- ・ 資機材整備
- ・ 建屋カバー解体準備工事
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ 屋根パネル取外し（南3屋根パネル）
- ・ オペフロ調査

全景(北西面)

・ 線量測定
・ ダストサンプリング

屋根パネル取外し(北3)

□ 今月



□ 作業進捗



■ 7月30日（木）～8月26日（水）主な作業予定

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ 屋根パネル取外し（北3屋根パネル）
- ・ 風速計設置
- ・ オペフロ調査
- ・ 線量測定
- ・ ダストサンプリング

■ 備考

- ・ なし