

## 【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

### ■ 7月30日（木）～8月26日（水）主な作業実績

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ 屋根パネル取外し（北3屋根パネル）
- ・ 風速計設置
- ・ オペフロ調査
- ・ 線量測定
- ・ ダストサンプリング

### □ 今月

全景(北西面)



### □ 作業進捗

屋根パネル取外し(北3)



### ■ 8月27日（木）～9月30日（水）主な作業予定

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ 屋根パネル取外し（北2、南1、南2屋根パネル）
- ・ 風速計設置
- ・ オペフロ調査
- ・ 線量測定
- ・ ダストサンプリング
- ・ 建屋カバー火打ち梁取外し
- ・ ダストモニタサンプリングポイント切替
- ・ 建屋カバー附属設備撤去

### ■ 備考

- ・ なし