

【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

■ 8月27日（木）～9月30日（水）主な作業実績

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ 屋根パネル取外し（北2、南1、南2屋根パネル）
- ・ 風速計設置
- ・ オペフロ調査
- ・ 線量測定
- ・ ダストサンプリング
- ・ ダストモニタサンプリングポイント切替
- ・ 建屋カバー附属設備撤去

□ 今月

□ 作業進捗



■ 10月1日（木）～10月28日（水）主な作業予定

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ 屋根パネル取外し（北1屋根パネル）
- ・ 風速計整備
- ・ オペフロ調査
- ・ 線量測定
- ・ ダストサンプリング
- ・ 俯瞰カメラ設置

■ 備考

- ・ なし

以 上