

循環注水冷却スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		8月		9月				10月				11月	12月	備考			
			23	30	6	13	20	27	4	11	18	下	上	中	下					
循環注水冷却	原子炉関連	循環注水冷却	(実績) ・【共通】循環注水冷却中(継続)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>【1, 2, 3号】循環注水冷却 (滞留水の再利用)</p> </div> <div style="width: 40%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施</p> </div> <div style="width: 25%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>略語の意味 CS: 炉心スプレイ系 FDW: 給水系 CST: 復水貯蔵タンク RPV: 原子炉圧力容器 PCV: 原子炉格納容器 TIP: 移動式炉心内計測装置 JPSSL: ジェットポンプ計装配管</p> </div> </div>																
		循環ループ縮小	(実績) ・循環ループ縮小工事に関わる設備の検討・設計・機器手配 ・準備工事 ・設置工事等(2015/2/23~)	<p>検討・設計・機器手配</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>設置工事は既設設備に影響を及ぼさない範囲で搬入・据付を開始。 また、既設設備改造が伴う工事については実施計画変更認可後実施。</p> </div> <p>実施時期調整中</p>																・建屋内RO循環設備の設置に係る実施計画変更認可申請(2014/7/28)
		海水腐食及び塩分除去対策	(実績) ・CST窒素注入による注水溶存酸素低減(継続) ・ヒドラジン注入中(2013/8/29~)	<p>CST窒素注入による注水溶存酸素低減</p> <p>ヒドラジン注入中</p>																
原子炉格納容器関連	窒素充填	(実績) ・【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入 - 連続窒素封入へ移行(2013/9/9~)(継続)	<p>【1, 2, 3号】原子炉格納容器 窒素封入中</p> <p>【1, 2, 3号】原子炉圧力容器 窒素封入中</p> <p>【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入</p>																・1号機ジェットポンプ計装ラックからの窒素封入ライン追加に伴う実施計画変更認可申請(2015/1/16)	

循環注水冷却スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		8月		9月			10月			11月		12月	備考
			23	30	6	13	20	27	4	11	18	下	上	中	下	
原子炉格納容器関連	PCVガス管理	(実績) ・【共通】PCVガス管理システム運転中(継続)	【1, 2, 3号】継続運転中													<ul style="list-style-type: none"> ・2,3号機PCVガス管理設備の配管部材・機器ユニット固定方式変更に伴う実施計画変更認可申請 (2014/7/31) → 認可 (2015/8/12)
		(予定) ・【2号】PCVガス管理設備配管・機器改造工事 資機材搬入, 準備作業 2015/9/14~10/9 配管交換(系統全停一部含む) 2015/10/5~11/25	[2号] PCVガス管理設備配管・機器改造工事 資機材搬入, 準備作業 配管交換(系統全停一部含む) 11月 単位支持方式変更													
	PCV内部調査	(実績) ・【3号】PCV内部調査・常設監視計器設置 - X-53ベネ廻り干渉物撤去 2015/7/29~9/4 - X-53ベネ廻り孔あけ準備 2015/9/5~9/13 - X-53ベネ廻り孔あけ, 隔離弁設置 2015/9/14~9/18	【3号】PCV内部調査・常設監視計器設置 調査装置設計・製作 X-53ベネ廻り干渉物撤去 X-53ベネ孔あけ準備 X-53ベネ孔あけ, 隔離弁設置 調査装置準備, 設置 内部調査, 滞留水サンプリング 常設監視計器設置準備 常設監視計器設置 最新工程反映 実施時期調整中													<ul style="list-style-type: none"> ・3号機PCV内部調査に係る実施計画変更認可申請 (2015/3/11) → 認可 (2015/7/14)
		(予定) ・【3号】PCV内部調査・常設監視計器設置 - PCV内部調査の実施方針検討(継続) - 調査装置準備, 設置 2015/9/19~10/19 - 内部調査, 滞留水サンプリング 2015/10/20~10/26														
使用済燃料プール関連	使用済燃料プール循環冷却	(実績) ・【共通】循環冷却中(継続)	【1, 2, 3, 4号】循環冷却中													<ul style="list-style-type: none"> ・SFP浄化設備に係る実施計画変更認可申請 (2014/3/31) → 認可 (2015/6/25)
		<ul style="list-style-type: none"> ・【1号】SFP浄化作業(放射能除去) 使用前検査 2015/7/13~9/4 浄化前準備作業 2015/9/16~9/17 ・【4号】SFP制御盤点検(系統全停) 2015/9/29~30 (予定) <ul style="list-style-type: none"> ・【1号】SFP浄化作業(放射能除去) 浄化作業 2015/9/24~ ・【1~3号】SFP循環冷却系二次系設備共用化工事 準備作業 2015/10/1~ 設置工事等 2015/10月下旬~(実施時期調整中) 	【1号】SFP浄化作業(放射能除去) 使用前検査 浄化前準備作業 浄化作業 【1~3号】SFP循環冷却系二次系設備共用化工事 準備作業 設置工事等 【4号】SFP制御盤点検(系統全停) 追加 最新工程反映 実施時期調整中													
使用済燃料プール関連	使用済燃料プールへの注水冷却		【1, 2, 3, 4号】蒸発量に応じて、内部注水を実施													
			【1, 3, 4号】コンクリートポンプ車等の現場配備													
使用済燃料プール関連	海水腐食及び塩分除去対策(使用済燃料プール薬注&塩分除去)	(実績) ・【共通】プール水質管理中(継続)	【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防食													
			【1, 2, 3, 4号】プール水質管理													