

汚染水対策スケジュール

分野	括り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定												1月	2月	備考
			10月	11月				12月									
汚染水対策分野	信頼性向上	(実績) ・雨水抑制対策(タンク堰カバー設置) (予定) ・雨水抑制対策(タンク堰カバー設置)	現場作業	堰カバー設置(対象:J1)				工事進捗反映							【設置完了エリア】モバイルRO膜装置タンク、H4東、H3、H2南、H4北、H9、H9西、G6北、G4南、H8北、H8南、H6、G4北、G5、G6南、G3東、G3西、G3北		
	浄化設備等	【多核種除去設備】 (実績) ・設備点検(A・B・C系統) (予定) ・設備点検(B系統) ・処理運転(A・C系統)	現場作業	A系 系統内洗浄・犠牲陽極点検・吸着材交換・吸着塔増塔工事	工事進捗に伴う変更				A系処理運転						・A・C系統:2015.5.24から設備点検実施中、2015.12月上旬処理再開予定 ・B系統:2015.12月上旬より設備点検実施予定、2016.3処理再開予定		
		【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転 ・漏えい事象原因調査	現場作業	処理運転	実績反映 停止				処理運転						処理対象水の状況により、処理運転または処理停止 11/2前処理フィルタバント配管からの漏えいにより停止 11/12処理再開		
		【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転(A・B・C系統) (予定) ・処理運転(A・B系統) ・設備点検(C系統)	現場作業	A系処理運転	新規記載				設備点検停止						A系統:処理運転中 ・B系統:処理運転中 ・C系統:処理運転中 CFF、吸着塔差圧上昇時、適宜洗浄を実施。 本格運転に向けた実施計画変更申請済(2014.12.25) 2015.12より各系統順次設備点検実施予定		
		【サブドレン浄化設備】 (実績・予定) ・処理運転	現場作業	処理運転											サブドレン汲み上げ、運用開始(2015.9.3~) 排水開始(2015.9.14~)		
陸側遮水壁	(実績) ・凍結プラント ・試験凍結 (予定) ・海側工事(ラインの配管設置・充填等) ・試験凍結	現場作業	海側工事(ラインの配管設置・充填等)				試験凍結				山側全面凍結開始(水位管理認可後)						凍結管・測温管設置完了 2015年11月9日
H4エリアNo.5 タンクからの漏えい 対策	(実績)・汚染の拡散状況把握 (予定)・フランジタンク底板補修、汚染の拡散状況把握	現場作業	モニタリング				新規記載				フランジタンク底板補修H9(5基)作業準備・補修						フランジタンク底板補修H9 2015/12月~作業準備 2016/1月~ 補修予定
滞留水移送分野	処理水受タンク増設	(実績) ・追加設置検討(Jエリア造成・排水路検討、タンク配置) ・J4エリアタンク設置工事(溶接型タンク) ・H1フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・H1ブルータンクリプレース準備工事(ブルータンク撤去) ・H2ブルータンクリプレース準備工事(水移送、残水処理) ・H2フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・H4フランジタンクリプレース準備工事(残水処理) (予定) ・追加設置検討(Jエリア造成・排水路検討、タンク配置) ・J4エリアタンク設置工事(溶接型タンク) ・J7エリアタンク設置工事(溶接型タンク) ・H1フランジタンクリプレース準備工事(基礎解体) ・H1ブルータンクリプレース準備工事(ブルータンク撤去) ・H2ブルータンクリプレース準備工事(水移送、残水処理、ブルータンク撤去) ・H2フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・H4フランジタンクリプレース準備工事(残水処理)	設計	タンク追加設置設計												以下に2015年11月25日時点進捗を記載	
		現場作業	J4エリアタンク設置(92,800t)	使用計画認可待ち				(▽5,800t)								J4西エリアとして実施計画変更申請中 12月中旬 使用前検査予定	
		現場作業	J7エリアタンク設置(50,400t)	使用前検査実績&予定の追加				(▽2,400t)								2015年9月17日付 一部使用承認(42基) (原規規発第1509171号) ・使用前検査終了(9/42基)	
		現場作業	H1エリアタンク設置(リプレース76,860t)	タンク解体、基礎解体												リプレース分はH1東エリアとして実施計画変更申請中	
		現場作業	H2エリアタンク設置	H2ブルータンクリプレース準備 水移送、残水処理								H1フランジタンクリプレース準備 地盤改良、タンク基礎構築					
			H2フランジタンクリプレース準備				タンク解体										
			H2ブルータンク撤去												2015年10月1日 H2エリアにおける濃縮廃液貯槽の撤去等について実施計画認可(原規規発第1510011号)		
							H2ブルータンクリプレース準備 地盤改良、タンク基礎構築										
							実施計画認可待ち				H4エリアタンク設置						
							H4フランジタンクリプレース準備、残水処理										
											H1エリアタンク設						
											実施計画認可待ち						
主トレンチ(海水配管トレンチ)他の汚染水処理	(実績) ・主トレンチ(海水配管トレンチ)立坑部監視(2号立坑C) ・地下水移送(1-2号取水口間) ・地下水移送(2-3号取水口間) (予定) ・主トレンチ(海水配管トレンチ)立坑部監視(2号立坑C) ・主トレンチ(海水配管トレンチ)充填検討・充填(4号トレンチ放水路上越部) ・地下水移送(1-2号取水口間) ・地下水移送(2-3号取水口間)	現場作業	主トレンチ(海水配管トレンチ)2、3号機				2号機凍結運転										○2号機トレンチ ・立坑C:2015.9.17~水位等監視中 ○4号機トレンチ ・トンネル部充填 2015.2.14~3.21完了 ・トンネル充填確認揚水試験 2015.3.27 ・開口部II充填 2015.4.20完了 ・開口部III充填 2015.4.28完了 ・放水路上越部 2015.10.19準備作業着手
		現場作業	4号機トレンチ				放水路上越部充填										
		現場作業	地下水移送(1-2号機取水口間、2-3号機取水口間)														