

汚染水対策スケジュール

名 分 野	括 り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定												備考			
			11月			12月				1月			2月	3月				
			22	29	6	13	20	27	3	10	17	下	上	中	下	前	後	
汚染水対策分野	中長期課題	信頼性向上 (実績) ・雨水抑制対策(タンク堰カバー設置)	現場作業 堰カバー設置(対象:J1)															【設置完了エリア】モバイルRO膜装置タンク,H4東,H3,H2南,H4北,H9,H9西,G6北,G4南,H8北,H8南,H6,G4北,G5,G6南,G3東,G3西,G3北,J1
		浄化設備等 【多核種除去設備】 (実績) ・設備点検(A・B・C系統) (予定) ・設備点検(B系統) ・処理運転(A・C系統)	現場作業 A系 系統内洗浄・犠牲陽極点検・吸着材交換・吸着塔増塔工事 A系処理運転 B系 RO濃縮水(残水)処理・A系C系点検に伴う排水処理 B系 系統内洗浄・犠牲陽極点検・吸着材交換・吸着塔増塔工事 C系 系統内洗浄・犠牲陽極点検・吸着材交換・吸着塔増塔工事 C系処理運転															・A系統:2015.12.4から処理運転中 ・B系統:2015.12.4から設備点検実施 2016.3処理再開予定 ・C系統:2015.12.4から処理運転中
		浄化設備等 【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転・漏えい事象原因調査	現場作業 処理運転															処理対象水の状況により、処理運転または処理停止 11/2前処理フィルタバント配管からの漏えいにより停止 11/12処理再開
		浄化設備等 【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転(A・B・C系統) (予定) ・処理運転(A・B系統) ・設備点検(C系統)	現場作業 A系処理運転 B系処理運転 C系処理運転															・A系統:2015.12.1から設備点検実施中 ・B系統:2015.12.1から設備点検実施中 ・C系統:処理運転中 CFF、吸着塔差圧上昇時、適宜洗浄を実施。 本格運転に向けた実施計画変更申請済(2014.12.25)
汚染水対策分野	中長期課題	陸側遮水壁 (実績) ・凍結プラント ・試験凍結 (予定) ・海側工事(ラインの配管設置・充填等) ・試験凍結	現場作業 海側工事(ラインの配管設置・充填等) 試験凍結															凍結管・測温管設置完了 2015年11月 9日 山側全面凍結開始(水位管理認可後)
		H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策 (実績)・フランジタンク底板補修, 汚染の拡散状況把握 (予定)・フランジタンク底板補修, 汚染の拡散状況把握	現場作業 モニタリング フランジタンク底板補修H9(5基)作業準備・補修															フランジタンク底板補修H9 2015/12月~作業準備 2016/1月~ 補修予定
汚染水対策分野	中長期課題	処理水受タンク増設 (実績) ・追加設置検討(Jエリア造成・排水路検討、タンク配置) ・J4エリアタンク設置工事(溶接型タンク) ・J7エリアタンク設置工事(溶接型タンク) ・H1フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体、基礎解体) ・H2ブルータンクリブレース準備工事(水移送、残水処理) ・H2フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・H4フランジタンクリブレース準備工事(残水処理) (予定) ・追加設置検討 ・J4エリアタンク設置工事(溶接型タンク) ・J7エリアタンク設置工事(溶接型タンク) ・H1フランジタンクリブレース準備工事(基礎解体、地盤改良) ・H2ブルータンクリブレース準備工事(水移送、残水処理、ブルータンク撤去) ・H2フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・H4フランジタンクリブレース準備工事(残水処理、タンク解体)	設計 タンク追加設置設計															以下に2015年12月23日時点進捗を記載
		処理水受タンク増設	現場作業 J4エリアタンク設置(92,800t) J7エリアタンク設置(50,400t) ▲2,400t ▲2,400t ▲4,800t (▽3,600t) H1エリアタンク設置(リブレース76,860t) H1フランジタンクリブレース準備 タンク解体、基礎解体 H1フランジタンクリブレース準備 地盤改良、タンク基礎構築 H1エリア タンク設置 H2エリアタンク設置 H2ブルータンクリブレース準備 水移送、残水処理 H2フランジタンクリブレース準備 タンク解体 H2ブルータンク撤去 H2ブルータンクリブレース準備 地盤改良、タンク基礎構築 H4エリアタンク設置 H4フランジタンクリブレース準備、残水処理															J4西エリアとして実施計画変更申請中 1月中旬 使用前検査予定 2015年9月17日付 一部使用承認(42基) (原規規発第1509171号) ・使用前検査終了(21/42基) リブレース分はH1東エリアとして実施計画変更申請中 実施計画認可待ち
		処理水受タンク増設	現場作業 H1フランジタンクリブレース準備 地盤改良、タンク基礎構築 H1エリア タンク設置 実施計画認可待ち															2015年10月1日 H2エリアにおける濃縮廃液貯槽の撤去等について実施計画認可(原規規発第1510011号)
		処理水受タンク増設	現場作業 H2ブルータンクリブレース準備 地盤改良、タンク基礎構築 H4エリアタンク設置 H4フランジタンクリブレース準備、残水処理															2015年12月14日 H4エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画認可(原規規発第1512148号)
汚染水対策分野	中長期課題	主トレンチ(海水配管トレンチ)他の汚染水処理 (実績) ・主トレンチ(海水配管トレンチ)立坑部監視(2号立坑C) ・地下水移送(1-2号取水口間) ・地下水移送(2-3号取水口間) (予定) ・主トレンチ(海水配管トレンチ)立坑部監視(2号立坑C) ・地下水移送(1-2号取水口間) ・地下水移送(2-3号取水口間)	現場作業 主トレンチ(海水配管トレンチ)2,3号機 2号機凍結運転 4号機トレンチ 放水路上越部充填 地下水移送(1-2号機取水口間, 2-3号機取水口間)															○2号機トレンチ ・立坑C:2015.9.17~水位等監視中 ○4号機トレンチ ・トンネル部充填 2015.2.14~3.21完了 ・トンネル充填確認揚水試験 2015.3.27 ・開口部II充填 2015.4.20完了 ・開口部III充填 2015.4.28完了 ・放水路上越部 2015.12.11水移送完了、12.21充填完了