




陸側遮水壁 4週間工程表 (平成27年12月13日～平成28年1月9日)

施工ブロック (削孔完了本数 <sup>*</sup> ／全削孔本数 <sup>*</sup> ) ※()内数字は貫通本数再掲	12月															1月											
	先週					今週					来週					再来週											
	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日
凡例 配管工  ブライン充填工  ブライン循環・試験凍結 																											
1BLK (凍結:75/75本) (測温:16/16本) (建込:75/75本)																											
2BLK (凍結:19/19本) (測温:5/5本) (建込:19/19本)																											
3BLK (凍結:199/199本) (測温:43/43本) (建込:199/199本)																											
4BLK (凍結:33(7)/33(7)本) (測温:7/7本) (建込:33(7)/33(7)本)																											
5BLK (凍結:218(23)/218(23)本) (測温:47(3)/47(3)本) (建込:218(23)/218(23)本)																											
6BLK (凍結:193(19)/193(19)本) (測温:42/42本) (建込:193(19)/193(19)本)																											
7BLK (凍結:125(14)/125(14)本) (測温:29(1)/29(1)本) (建込:125(14)/125(14)本)																											
8BLK (凍結:102/102本) (測温:22/22本) (建込:102/102本)																											
9BLK (凍結:72(7)/72(7)本) (測温:17(1)/17(1)本) (建込:72(7)/72(7)本)																											
10BLK (凍結:83/83本) (測温:20/20本) (建込:83/83本)																											
11BLK (凍結:235(36)/235(36)本) (測温:56(3)/56(3)本) (建込:235(36)/235(36)本)																											
12BLK (凍結:160(28)/160(28)本) (測温:39/39本) (建込:160(28)/160(28)本)																											
13BLK (凍結:54(4)/54(4)本) (測温:16/16本) (建込:54(4)/54(4)本)																											

12/26～1/3 年末・年始休工

【試験凍結の経緯】  
 4/30 試験凍結開始  
 6/3 試験凍結箇所へのブライン供給停止(4ブロック)  
 8/13 試験凍結箇所へのブライン供給停止(8ブロック)  
 8/21 ブライン供給停止(1～8ブロック)  
 9/15 ブライン充填作業完了(1～9ブロック)

配管工

配管工

配管工

陸側遮水壁 凍結管・測温管削孔ならびに凍結管建込実績

