

## 【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

### ■ 11月26日（木）～12月23日（水）主な作業実績

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ オペフロ調査
- ・ ダストサンプリング
- ・ 支障鉄骨等撤去（コンクリート片等の小ガレキ吸引）
- ・ 風速計撤去
- ・ カメラ整備

### □ 今月

全景(北西面)



撮影：H27.12.19

### □ 作業進捗

コンクリート片等の小ガレキ吸引（吸引前）



コンクリート片等の小ガレキ吸引（吸引後）



撮影：H27.12.02

### ■ 12月24日（木）～1月27日（水）主な作業予定

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ オペフロ調査
- ・ ダストサンプリング
- ・ 支障鉄骨等撤去（コンクリート片等の小ガレキ吸引）

### ■ 備考

- ・ なし