

# 1. タンク工程(新設分)

		2014年度									2015年度									15.4の見込 ／計画基数			
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月以降	
J2/3 現地溶接型	3月16日進捗・見込		14.4	24.0	12.0	14.4	9.6	9.6	26.4	16.8	21.6	4.8	太数字:タンク容量(単位:千m3)										
	基数		6	10	5	6	4	4	11	7	9	2											
	4月進捗見込		14.4	24.0	12.0	14.4	9.6	9.6	9.6	21.6	21.6	16.8											
	基数		6	10	5	6	4	4	4	9	9	7		50基/64基									
J4 現地溶接	3月16日進捗・見込			11.6	17.4	17.4	11.6	11.6	17.4	0.0	6.2										完成型		
	基数			4	6	6	4	4	6		5										0基/5基		
	4月進捗見込			11.6	17.4	17.4	11.6	11.6	17.4	0.0		6.2										現地溶接型	
	基数			4	6	6	4	4	6		5										30基/30基		
J6エリア 現地溶接型	3月16日進捗・見込					15.6	3.6	0.0	10.8	15.6													
	基数					13	3	0	9	13													
	4月進捗見込					15.6	3.6	0.0	10.8	9.6	6.0												
	基数					13	3	0	9	8	5										33基/38基		
J7 現地溶接型	3月16日見直	伐採・地盤改良・基礎設置																					
	基数									タンク				3.6	7.2	19.2	10.8	9.6					
	4月13日見直																						
	基数													3	6	16	9	8					
	4月進捗見込													4.8	7.2	6.0	26.4	6.0					
	基数													4	6	5	22	5					0基/42基
K1北エリア 現地溶接型	3月16日進捗・見込	地盤改良・基礎設置			タンク			12.0	2.4														
	基数							10	2														
	4月進捗見込							12.0	2.4														
	基数							10	2												10基/12基		
K1南エリア 完成型	3月16日進捗・見込	地盤改良・基礎設置			タンク			12.4															
	基数							10															
	4月進捗見込							12.4															
	基数							10												10基/10基			
K2エリア 完成型	3月16日進捗・見込	地盤改良・基礎設置			タンク			14.0	14.0														
	基数							14	14														
	4月進捗見込							14.0	10.0	4.0													
	基数							14	10	4												28基/28基	



# 2. タンク工程 (リプレース分)

		2014年度							2015年度							15.4の見込 計画基数																										
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月以降																				
H1ブルータンクエリア 完成型	3月16日進捗見込	タンク撤去・地盤改良・基礎設												タンク	46.3	16.3	11.3	5.0			10.0	10.0																				
	基数								37	13	9	4			8	8																										
	4月進捗見込														45.0	6.3	17.5	10.0					10.0	10.0																		
	基数									36	5	14	8			8	8																			41基/79基						
H1東フランジタンクエ リア 完成型	3月16日見直								残水・撤去	地盤改良・基礎設置																																
	既設除却									▲ 12																																
	4月13日見直																																									
	既設除却									▲ 12																																
H2ブルータンクエリア 現地溶接型	3月16日見直								地盤改良・基礎設置	タンク							9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	19.2																		
	基数								残水・撤去												4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8								
	既設除却									▲ 10																																
	4月13日見直																																									
H2フランジタンクエ リア 現地溶接型	3月16日見直								残水・撤去	地盤改良・基礎設置																																
	既設除却									▲ 28																																
	4月13日見直								フランジタンクエリアのタンク開発量は、上記ブルータンクエリアに計上																																	
	既設除却									▲ 28																																
H4エリア 完成型	3月16日見直									地盤改良・基礎設置																																
	基数								残水・撤去	タンク															20.0	20.0	20.0															
	既設除却									▲ 22 ▲ 26																																
	4月13日見直								※H1東、H2、H4のタンク撤去工程は4月中の認可を前提として計画																																	
既設除却	基数																																									
	既設除却									▲ 22 ▲ 26																																

### ◆フランジタンクの解体の工程短縮検討の方向性

- 残水処理日数の短縮
- 放射性物質拡散防止塗装の効率化
- クレーン設置台数・残水処理班の増強
- ダスト管理の合理化

◆H4リプレースについては、2013.8のタンク漏えいに関連して汚染土壌の調査、回収が想定され、工程遅延リスクがある

### 3. タンク建設進捗状況

エリア	全体状況	対策	完成数(本日現在)
J2/3	企業間の作業干渉が発生したことにより、作業安全確保のため、工事時間の調整を実施。その為、一時工事遅延が発生したが、4月は11基完成。 4月22日使用前検査受験 3基(43基/64基)		50基/64基
J4	現地溶接タンクは完了。完成型タンク5基を設置予定。J7エリアのフェンス切り替え時期の変更により、そのタンク設置時期は7月頃予定。 4月24日使用前検査受験 2基(29基/32基)		現地溶接型 30基/30基
J5	全量完成		
J6	4月24日使用前検査受験 3基(30基/38基)		33基/38基
J7	地盤改良・基礎構築・フェンス移設工事ほかを実施中。タンクの組立開始。フェンスの切り替え時期変更予定。		
K1北	残り2基のタンク建設中。		10基/12基
K1南	全量完成		
K2	海象悪化により、水切りの遅延発生。		24基/28基
H1	基礎入り口の付け替えの必要が生じたため、タンク輸送計画見直しが発生。 4月22日使用前検査受験 5基(41基/63基)		41基/76基
H2	実施計画認可審査対応中のためブルータンク・フランジタンク解体着手時期変更。		
H4	フランジタンク解体着手変更。フランジタンク解体のダスト管理を入念に実施するため工程遅延要素あり。		