

【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

■ 3月26日（木）～4月29日（水）主な作業実績

- ・ 資機材整備
- ・ 建屋カバー準備工事

□ 今月



□ 先月



■ 4月30日（木）～5月27日（水）主な作業予定

- ・ 資機材整備
- ・ 建屋カバー解体準備工事
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ 屋根パネル取り外し（南3）

■ 備考

以 上