

1. タンク工程(新設分)

		2014年度												2015年度												15.5の見込 計画基数
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月以降					
J2/3 現地溶接型	4月13日進捗・見込	14.4 24.0 12.0 14.4 9.6 9.6 26.4 21.6 21.6 16.8												太数字:タンク容量(単位:千m3)												
	基数	6 10 5 6 4 4 11 9 9 7																								
	5月進捗見込	14.4 24.0 12.0 14.4 9.6 9.6 24.0 19.2 16.8																								
J4 現地溶接	4月13日進捗・見込	11.8 17.4 17.4 11.8 11.8 17.4												6.2												57基/64基
	基数	4 6 6 4 4 6												5												完成型 0基/5基
	5月進捗見込	11.8 17.4 17.4 11.8 11.8 17.4												6.2												現地溶接型 30基/30基
J6エリア 現地溶接型	4月13日進捗・見込	15.6 3.6 0.0 10.8 9.6 6.0																								
	基数	13 3 0 9 8 5																								
	5月進捗見込	15.6 3.6 0.0 10.8 9.6 3.6 2.4																								
J7 現地溶接型	4月13日見直	伏採・地盤改良・基礎設置												4.8 7.2 6.0 26.4 6.0												
	基数	タンク												4 6 5 22 5												
	5月25日見直													18.0 2.4 15.6 14.4												0基/42基
K1北エリア 現地溶接型	4月13日進捗・見込	地盤改良・基礎設置												12.0 2.4												
	基数	タンク												10 2												
	5月進捗見込	12.0												2.4												
K1南エリア 完成型	4月13日進捗・見込	地盤改良・基礎設置												12.4												
	基数	タンク												10												12基/12基
	5月進捗見込	12.4												10												
K2エリア 完成型	4月13日進捗・見込	地盤改良・基礎設置												14.0 10.0 4.0												
	基数	タンク												14 10 4												10基/10基
	5月進捗見込	14.0 10.0 4.0												14 10 4												28基/28基

2. タンク工程(リプレース分)

		2014年度												2015年度												15.5の見込 計画基数
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月以降					
H1ブルータンクエリア 完成型	4月13日進捗・見込	タンク撤去・地盤改良・基礎設置												45.0 6.3 17.5 10.0 10.0 10.0												
	基数	タンク												36 5 14 8 8 8												
	5月進捗見込	45.0 6.3 17.5 10.0 10.0 10.0												10.0 10.0												55基/79基
H1東フランジタンクエリア 完成型	4月13日見直	残水・撤去												地盤改良・基礎設置												
	既設除却													▲ 12												
	5月25日見直													フランジタンクエリアのタンク開発量は、上記ブルータンクエリアに計上												
H2ブルータンクエリア 現地溶接型	4月13日見直	地盤改良・基礎設置												9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 28.8												
	基数	残水・撤去												4 4 4 4 4 12												
	5月25日見直	▲ 10												9.6 9.6 9.6 9.6 38.4												
H2フランジタンクエリア 現地溶接型	4月13日見直	残水・撤去												地盤改良・基礎設置												
	既設除却													▲ 28												
	5月25日見直	フランジタンクエリアのタンク開発量は、上記ブルータンクエリアに計上												▲ 28												
H4エリア 完成型	4月13日見直	※H1/H2フランジタンク撤去は、5/1実施計画認可済。 ※H2ブルータンク撤去工程は5月中認可、H4フランジタンク撤去は6月中認可、J7新設については6月中認可を前提としてタンク供給計画作成。 (着手が遅れた場合、当該エリアタンク供給時期は後ろ倒しとなる見通し。)												20.0 20.0 20.0												
	基数	残水・撤去												20 20 20												
	5月25日見直	▲ 22 ▲ 26												20.0 40.0												

◆フランジタンクの解体の工程短縮検討の方向性

○残水処理日数の短縮 ○放射性物質拡散防止塗装の効率化 ○クレーン設置台数・残水処理班の増強 ○ダスト管理の合理化

◆H4リプレースについては、2013.8のタンク漏えいに関連して汚染土壌の調査、回収が想定され、工程遅延リスクがある

3. タンク建設進捗状況

エリア	全体状況	対策	完成数(本日現在)
J2/3	企業間の作業干渉が発生したことにより、作業安全確保のため、工事時間の調整を実施。その為、一時工事遅延が発生したが、4月は11基完成。 5月29日 使用前検査予定6基（46基／64基）		57基/64基
J4	現地溶接タンクは完了。完成型タンク5基を設置予定。J7エリアのフェンス切り替え時期の変更により、そのタンク設置時期は8月頃予定。 現地溶接型の残り1基のタンク番号変更に伴い検査申請並びに使用承認申請済み、受検時期未定（29基／32基）		現地溶接型 30基/30基
J5	全量完成		
J6	使用前検査済み（36基／38基）		36基/38基
J7	地盤改良・基礎構築・フェンス移設工事ほかを実施中。タンクの組立開始。 フェンスの切り替え時期変更予定。		
K1北	全量完成		12基/12基
K1南	全量完成		
K2	全量完成		28基/28基
H1	基礎入り口の付け替えの必要が生じたため、タンク輸送計画見直しが発生。 5月29日 使用前検査予定14基（41基／63基）		55基/79基
H2	実施計画認可審査対応のためブルータンク解体着手時期変更。		
H4	フランジタンク解体着手変更。フランジタンク解体のダスト管理を入念に実施するため工程遅延要素あり。		