

陸側遮水壁 4週間工程表 (平成27年5月17日～平成27年6月13日)

施工ブロック (削孔完了本数 [*] / 全削孔本数 [*]) [*] ()内数字は貫通本数再掲	2015年5月														2015年6月																									
	先週							今週							来週						再来週																			
	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日												
1BLK (凍結:75/75本) (測温:16/16本) (建込:75/75本)																																								
2BLK (凍結:19/19本) (測温:5/5本) (建込:19/19本)																																								
3BLK (凍結:199/199本) (測温:43/43本) (建込:199/199本)																																								
4BLK (凍結:32(6)/33(7)本) (測温:7/7本) (建込:32(6)/33(7)本)																																								
5BLK (凍結:217(22)/218(23)本) (測温:45(1)/47(3)本) (建込:217(22)/218(23)本)																																								
6BLK (凍結:189(14)/193(19)本) (測温:42/42本) (建込:188(14)/193(19)本)																																								
7BLK (凍結:122(11)/129(14)本) (測温:28(0)/29(1)本) (建込:122(11)/125(14)本)																																								
8BLK (凍結:102/102本) (測温:22/22本) (建込:102/102本)																																								
9BLK (凍結:71(6)/72(7)本) (測温:16(0)/17(1)本) (建込:71(6)/72(7)本)																																								
10BLK (凍結:60(0)/75(10)本) (測温:17/17本) (建込:60(0)/75(10)本)																																								
11BLK (凍結:144(0)/225(40)本) (測温:45(0)/46(2)本) (建込:15(0)/225(40)本)																																								
12BLK (凍結:42(0)/159(29)本) (測温:10(0)/32(2)本) (建込:0(0)/159(29)本)																																								
13BLK (凍結:34(0)/56(9)本) (測温:12(0)/13(1)本) (建込:0(0)/56(9)本)																																								

陸側遮水壁 凍結管・測温管削孔ならびに凍結管建込実績

