

区分	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定	9月			10月			11月			12月			備考
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
汚染水対策分野	1号機タービン建屋 滞留水処理	(実績) ・復水器穿孔・内部確認 ・1号機T/Bダスト濃度測定 ・干渉物撤去 ・線量低減対策 (予定) ・線量低減対策 ・1号機T/Bダスト濃度測定 ・干渉物撤去													2016年10月5日 1号機タービン建屋滞留水処理移送設備(追設)について実施計画変更申請
	浄化設備等	【多核種除去設備】 (実績) ・処理運転(A・B・C系統) (予定) ・処理運転(A・B・C系統)													・A系統：運転中※ ・B系統：運転中※ ・C系統：運転中※ ※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
		【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転													処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
		【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転(A・B・C系統) (予定) ・処理運転(A・B・C系統) ・クロスフローフィルタ交換(A・B・C系統)													・A系統：運転中※ ・B系統：運転中※ ・C系統：運転中※ ※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
陸側還水壁	【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 ・地下水ドレン前処理装置の設置 ・配管等清掃による付着物の撤去 ・共有配管の単独化 (予定) ・処理運転 ・地下水ドレン前処理装置の設置 ・サブドレン浄化設備の2系列化 ・配管等清掃による付着物の撤去 ・共有配管の単独化													サブドレン汲み上げ、運用開始(2015.9.3~) 排水開始(2015.9.14~) 2016年8月2日 地下水ドレン前処理装置設置について実施計画変更申請 2016年10月21日 サブドレン他浄化装置2系列目設置について実施計画変更申請 2016年8月9日 サブドレン集水設備共有配管の一部単独化について実施計画変更申請	
	H4エリアNo.5 タンクからの漏えい 対策	(実績・予定) ・汚染の拡散状況把握													
		処理水受タンク増設	(実績) ・追加設置検討(タンク配置) ・K4エリアタンク設置工事(地盤改良、タンク基礎構築、タンク設置) ・H2フルータンクリプレース準備工事(水移送、残水処理、フルータンク撤去) ・H2フランジタンクリプレース準備工事(地盤改良、タンク基礎構築) ・H2フルータンクリプレース準備工事(地盤改良、タンク基礎構築) ・H2フルータンク、フランジタンクリプレース工事(溶接型タンク) ・J9エリアタンク設置工事(地盤改良、タンク基礎構築、タンク設置) ・H4フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) (予定) ・追加設置検討 ・K4エリアタンク設置工事(タンク基礎構築、タンク設置) ・H2フルータンクリプレース準備工事(水移送、残水処理、フルータンク撤去、移設) ・H2フランジタンクリプレース準備工事(地盤改良、タンク基礎構築) ・H2フルータンクリプレース準備工事(地盤改良、タンク基礎構築) ・H2フルータンク、フランジタンクリプレース工事(溶接型タンク) ・H4フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・Bフランジタンクリプレース準備工事(残水処理) ・H5フランジタンクリプレース準備工事(残水処理) ・H6フランジタンクリプレース準備工事(残水処理) ・H3フランジタンクリプレース準備工事(残水処理)												
主トレンチ(海水配管トレンチ) 他 の汚染水処理	(実績・予定) ・主トレンチ(海水配管トレンチ)立坑部監視(2号立坑C) ・地下水移送(1-2号機取水口間)(2-3号機取水口間)(3-4号機取水口間)														○2号機トレンチ ・立坑C:2015.9.17~水位等監視中