

燃料デブリ取り出し準備 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		10月							11月							12月							1月		2月		備考			
			23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26												
建屋内除染	共通	(実績) (予定)	検討・設計																														
		1号 (実績) (予定) ○【検討】R/B1階南側高線量機器対策検討(継続)		検討・設計	【検討】R/B 1階南側高線量機器対策検討 DH・C設備・AC配管線量低減検討																												
		2号 (実績) (予定) ○【検討】R/B1階 線量低減検討(継続)			検討・設計	【検討】R/B 1階 線量低減検討																											
		3号 (実績) (予定) ○【検討】R/B1階 線量低減検討(継続) ○狭隘部がれき撤去/除染(継続)				検討・設計	【検討】R/B 1階 線量低減検討 狭隘部がれき撤去/除染 最新工程反映																										
格納容器調査・補修	共通	(実績) ○【研究開発】格納容器水張りまでの計画の策定(継続) ○【研究開発】格納容器補修・止水技術の開発(継続) ○【研究開発】補修工法の実機適用に向けた環境改善の検討(継続) (予定) ○【研究開発】格納容器水張りまでの計画の策定(継続) ○【研究開発】格納容器補修・止水技術の開発(継続) ○【研究開発】補修工法の実機適用に向けた環境改善の検討(継続)	検討・設計				【研究開発】格納容器水張りまでの計画の策定 止水箇所に対する想定漏えい要因等の整理																										
				【研究開発】格納容器補修・止水技術の開発 [S/C脚部の補強技術開発] 耐震性の検討・長期健全性の評価																													
				【イベント管理設による止水技術開発】実機環境を想定した要素試験計画の策定																													
				[S/C内充填による止水技術開発] 実機環境を想定した要素試験計画の策定																													
				[真空破壊ライン・接続配管の止水技術開発] 真空破壊ライン用ガイドパイプ・止水プラグの改良																													
				[トラス室壁面貫通部の止水技術開発] 実機環境を想定した要素試験計画の策定																													
				[接続配管ベローズ・機器ハッチシール部の止水技術開発] 実機環境を想定した要素試験計画の策定																													
				[D/Wシールの補修技術開発] 補修装置の概念設計および止水材の要素試験計画策定																													
				【研究開発】補修工法の実機適用に向けた環境改善の検討 補修工法の作業ステップの整理および干渉物・作業可能な線量等の検討																													
				燃料デブリ取り出し準備	共通	(実績) ○【研究開発】格納容器内部調査技術の開発(継続) ○【研究開発】圧力容器内部調査技術の開発(継続) (予定) ○【研究開発】格納容器内部調査技術の開発(継続) ○【研究開発】圧力容器内部調査技術の開発(継続)	検討・設計	【研究開発】PCV内部調査技術の開発 PCVベDESTAL内(CRD下部、プラットフォーム上、ベDESTAL地下階)調査技術の開発																									
PCVベDESTAL外(ベDESTAL地下階、作業員アクセスロ)調査技術の開発																																	
【研究開発】RPV内部調査技術の開発 穴あけ技術・調査技術の開発 サンプリング技術の開発																																	
燃料デブリの取出し	1号	(実績) 格納容器内部調査(新規) (予定) 格納容器内部調査(新規)	検討・設計	PCV内部調査装置製作 追加																													
				PCV内部調査装置製作、遮蔽製作 習熟訓練 最新工程反映																													
				X-6ベネ穴あけ前の準備作業(X-6ベネ前の床面平坦化) X-6ベネ準備・穴あけ A2調査準備・調査																													
燃料デブリの取出し	2号	(実績) 格納容器内部調査(継続) (予定) 格納容器内部調査(継続)	検討・設計	PCV内部調査装置設計 追加																													
				PCV内部調査装置製作 追加																													
				B2調査準備																													

