

汚染水対策スケジュール

名 分 野	括 り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定												備考				
			12月			1月						2月				3月	4月		
			20	27	1	3	10	17	24	31	7	14	下	上	中	下	前	後	
浄化設備等		【多核種除去設備】 (実績) ・設備点検 (B系統) ・処理運転 (A・C系統) (予定) ・設備点検 (B系統) ・処理運転 (A・C系統)	現場作業	A系処理運転												処理運転	・A系統：運転中 ・B系統：設備点検実施中 ・C系統：運転中		
		【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転	現場作業	処理運転													処理対象水の状況により、処理運転または処理停止		
		【増設多核種除去設備】 (実績) ・設備点検 (A・B系統) ・処理運転 (B・C系統) (予定) ・設備点検 (A・B・C系統) ・処理運転 (A・C系統)	現場作業	A系設備点検停止 B系設備点検停止 C系処理運転												現場進捗反映 実績反映 設備点検停止 点検停止	・A系統：設備点検実施中 ・B系統：設備点検実施中 ・C系統：運転中		
		【サブドレン浄化設備】 (実績・予定) ・処理運転	現場作業	処理運転													サブドレン汲み上げ、運用開始 (2015.9.3~) 排水開始 (2015.9.14~)		
陸側遮水壁		(実績) ・試験凍結 (予定) ・海側工事 (ラインの配管設置・充填等) ・試験凍結	現場作業	海側工事 (ラインの配管設置・充填等)												凍結管・測温管設置完了 2015年11月 9日			
			現場作業	試験凍結												山側全面凍結開始 (水位管理認可後)			
H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策		(実績) ・フランジタンク底板補修, 汚染の拡散状況把握 (予定) ・フランジタンク底板補修, 汚染の拡散状況把握	現場作業	モニタリング フランジタンク底板補修H9 (5基) 作業準備・補修												フランジタンク底板補修H9 2015/12月~作業準備 2016/1月~ 補修予定			
			設計	タンク追加設置設計												以下に2016年1月28日時点進捗を記載			
処理水受タンク増設	中長期課題 滞留水移送分野	(実績) ・追加設置検討 (Jエリア造成・排水路検討、タンク配置) ・J4エリアタンク設置工事 (溶接型タンク) ・J7エリアタンク設置工事 (溶接型タンク) ・H1フランジタンクリブレス準備工事 (タンク解体、基礎解体) ・H2ブルータンクリブレス準備工事 (水移送、残水処理) ・H2フランジタンクリブレス準備工事 (タンク解体) ・H4フランジタンクリブレス準備工事 (残水処理) (予定) ・追加設置検討 ・J4エリアタンク設置工事 (溶接型タンク) ・J7エリアタンク設置工事 (溶接型タンク) ・H1フランジタンクリブレス準備工事 (基礎解体、地盤改良) ・H2ブルータンクリブレス準備工事 (水移送、残水処理、ブルータンク撤去) ・H2フランジタンクリブレス準備工事 (タンク解体) ・H4フランジタンクリブレス準備工事 (残水処理、タンク解体)	設計	J4エリアタンク設置 (92,800t) J7エリアタンク設置 (50,400t) ▲3,600t ▲2,400t (▽5,800t) (▽4,800t) H1エリアタンク設置 (リブレス76,860t) H1フランジタンクリブレス準備 タンク解体、基礎構築 H1フランジタンクリブレス準備 地盤改良、タンク基礎構築												J4エリアとして実施計画変更申請中 (2015年1月8日 補正申請) 2月上旬 使用前検査予定 2015年9月17日付 一部使用承認 (42基) (原規規第1509171号) ・使用前検査終了 (26/42基)			
		現場作業	H1エリア タンク設置												実施計画認可待ち	リブレス分はH1東エリアとして実施計画変更申請中 (2015年1月8日 補正申請)			
		現場作業	H2エリアタンク設置 H2ブルータンクリブレス準備 水移送、残水処理																
		現場作業	H2フランジタンクリブレス準備 タンク解体																
		現場作業	H2ブルータンク撤去																
		現場作業	H2ブルータンクリブレス準備 地盤改良、タンク基礎構築																
		現場作業	H4エリアタンク設置 H4フランジタンクリブレス準備、残水処理																
		現場作業	H4エリアタンク解体作業												新規記載	2015年10月1日 H2エリアにおける濃縮廃液貯槽の撤去等について実施計画認可 (原規規第1510011号)			
		現場作業	主トレンチ (海水配管トレンチ2、3号機) 2号機凍結運転																
		現場作業	4号機トレンチ 放水路上越部充填																
主トレンチ (海水配管トレンチ) 他汚染水処理		(実績) ・主トレンチ (海水配管トレンチ) 立坑部監視 (2号立坑C) ・地下水移送 (1-2号取水口間) ・地下水移送 (2-3号取水口間) (予定) ・主トレンチ (海水配管トレンチ) 立坑部監視 (2号立坑C) ・地下水移送 (1-2号取水口間) ・地下水移送 (2-3号取水口間)	現場作業	地下水移送 (1-2号機取水口間、2-3号機取水口間)												2015年12月14日 H4エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画認可 (原規規第1512148号)			
			現場作業	主トレンチ (海水配管トレンチ) 立坑部監視 (2号立坑C) 地下水移送 (1-2号取水口間) トンネル部充填 2015.2.14~3.21完了 トンネル充填確認揚水試験 2015.3.27 開口部II充填 2015.4.20完了 開口部III充填 2015.4.28完了 放水路上越部 2015.12.11水移送完了、12.21充填完了															