

【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

■ 2月25日（木）～3月30日（水）主な作業実績

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ 散水設備設置（ガレキ吸引・敷鉄板）
- ・ ガレキ状況調査

□ 今月



撮影：H28.3.25

全景(北西面)

□ 作業進捗



撮影：H28.3.22

散水設備設置（散水ノズルまでの配管設置等）状況

■ 3月31日（木）～4月27日（水）主な作業予定

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ 散水設備設置（ノズルユニット設置）
- ・ ガレキ状況調査（調査用装置適用性の確認）

■ 備考

- ・ なし

以 上