

【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

■ 6月29日（木）～7月26日（水）の主な作業

- ・ オペフロ調査
- ・ 柱・梁改造
- ・ 飛散防止剤の定期散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ 資機材整備

□ 作業進捗



工事エリア全景
撮影：H29.7.24



カバー梁改造
撮影：H29.7.10

■ 7月27日（木）～8月30日（水）の主な作業予定

- ・ オペフロ調査
- ・ 建屋カバー梁取付に伴う支障物撤去
- ・ 北側柱・梁取付
- ・ 柱・梁改造
- ・ 飛散防止剤の定期散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ 資機材整備

■ 備考

- ・ なし

以 上