

燃料デブリ取り出し準備 スケジュール

分野名	括弧	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定			10月		11月				12月			1月	2月	備考
			22	29	5	12	19	26	3	10	17	下	上	中	下		
建屋内除染	共通	(実績) (予定)	検討・設計														
	1号	(実績) ○【検討】PCV内部詳細調査に向けた現場環境改善(継続) (予定) ○【検討】PCV内部詳細調査に向けた現場環境改善(継続)															
	2号	(実績) ○【検討】PCV内部詳細調査に向けた現場環境改善(継続) (予定) ○【検討】PCV内部詳細調査に向けた現場環境改善(継続)															
	3号	(実績) (予定)															
格納容器調査・補修	共通	(実績) ○【研究開発】格納容器水張りまでの計画の策定(継続) ○【研究開発】格納容器補修・止水技術の開発(継続) ○【研究開発】補修工法の実機適用に向けた環境改善の検討(継続) (予定) ○【研究開発】格納容器水張りまでの計画の策定(継続) ○【研究開発】格納容器補修・止水技術の開発(継続) ○【研究開発】補修工法の実機適用に向けた環境改善の検討(継続)	検討・設計														
燃料デブリ取り出し準備	1号	(実績)なし (予定)なし	現場作業														
	2号	(実績)なし (予定)なし															
	3号	(実績)なし (予定)なし															
燃料デブリの取出し	共通	(実績) ○【研究開発】格納容器内部調査技術の開発(継続) ○【研究開発】圧力容器内部調査技術の開発(継続) (予定) ○【研究開発】格納容器内部調査技術の開発(継続) ○【研究開発】圧力容器内部調査技術の開発(継続)	検討・設計														
	1号	(実績)なし (予定)なし															
	2号	(実績)なし (予定) 格納容器内部調査															
	3号	(実績)なし (予定)なし															

PCV内部調査
習熟訓練

追加

PCV内部調査
調査準備・調査

