

汚染水対策スケジュール (1/2)

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定												備考			
			12月		1月				2月				3月			4月		
			17	31	7	14	21	28	4	11	18	下	上	中	下	前	後	
浄化設備	現場作業	【1~4号機滞留水浄化設備】 (実績) ・【3, 4号機】ライン敷設、耐圧試験 ・【1, 2号機】ライン敷設 (予定) ・【1, 2号機】ライン敷設、耐圧試験 ・【3, 4号機】インサービス	【3, 4号機】ライン敷設、耐圧試験												インサービスの時期については、調整中。 2017年11月24日 滞留水浄化設備(ライン追加設置)について実施計画変更認可(原規規発第1711247号)			
		【多核種除去設備】 (実績) ・機器点検・取替 (A・B・C系統) (予定) ・機器点検・取替 (A・B・C系統) ・処理運転 (A・C系統)	A系 機器点検・取替													・A系統: 機器点検・取替に伴う処理停止 ・B系統: 共沈タンクライニング剥離に伴う処理停止 ・C系統: 機器点検・取替に伴う処理停止		
		【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転	処理運転 (処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)														処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止	
		【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (A・B・C系統) ・機器点検 (A・B・C系統) (予定) ・処理運転 (B・C系統) ・機器点検 (A・B・C系統)	A系 処理運転 (処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止) B系 処理運転 (処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止) C系 処理運転 (処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)															※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 ※9/14に使用前検査 (除去性能確認) を受検。使用前検査終了証を受領した2017年10月16日よりホット試験から本格運転へ移行 (運転状態・除去性能はホット試験中と変わらず) 2017年10月12日付 増設多核種除去設備使用前検査終了証受領 (原規規発第1710127号)
		【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 ・サブドレン浄化設備pH制御改造 ・集水タンク、一時貯水タンクの増設 ・サブドレンピットの復旧増強 ・サブドレン移送配管2重化 (予定) ・処理運転 ・サブドレン浄化設備pH制御改造 ・集水タンク、一時貯水タンクの増設 ・サブドレンピットの復旧増強 ・サブドレン移送配管2重化	処理運転 集水タンク、一時貯水タンクの増設 サブドレンピットの復旧・増強 サブドレン移送配管の2重化															
【第三セシウム吸着装置】 (実績) ・設置エリア整備 ・除染装置関連設備撤去 ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査 (予定) ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査	除染装置関連設備撤去 第三セシウム吸着装置設置 溶接検査および使用前検査												2017年7月28日 除染装置関連設備撤去の実施計画変更認可 (原規規発第1707283号) 2017年9月28日 第三セシウム吸着装置設置の実施計画変更認可 (原規規発第1709285号)					
(実績・予定) ・山側第二段階凍結 ・山側第三段階凍結	山側凍結 (第二段階①12/3~、第二段階②3/3~、第三段階8/22~ 維持管理運転 (北側、南側の一部 5/22~、海側の一部 11/13~)													2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可 (原規規発第1603303号) 2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (原規規発第1612024号) 2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (未凍結箇所4箇所の閉合: 原規規発第1703023号) 2017年8月15日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (未凍結箇所1箇所の閉合: 原規規発第1708151号)				
H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策	モニタリング 汚染土回収														2018年2月1日より作業着手し、完了は2018年9月を予定			

汚染水対策スケジュール (2/2)

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	12月		1月				2月			3月		4月		備考					
				17	31	7	14	21	28	4	11	18	下	上	中	下		前	後			
処理水受タンク増設		<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>追加設置検討 (タンク配置)</li> <li>H2エリアタンク設置</li> <li>H4フランジタンクリブレース準備工事 (地盤改良、タンク基礎構築)</li> <li>H4北エリアタンク設置</li> <li>H4南エリアタンク設置</li> <li>Bフランジタンクリブレース準備工事 (タンク解体)</li> <li>H5フランジタンクリブレース準備工事 (タンク解体)</li> <li>H6フランジタンクリブレース準備工事 (タンク解体)</li> <li>H3フランジタンクリブレース準備工事 (タンク解体)</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>追加設置検討 (タンク配置)</li> <li>H2エリアタンク設置</li> <li>H4フランジタンクリブレース準備工事 (地盤改良、タンク基礎構築)</li> <li>H4北エリアタンク設置</li> <li>H4南エリアタンク設置</li> <li>Bフランジタンクリブレース準備工事 (タンク解体)</li> <li>H5フランジタンクリブレース準備工事 (タンク解体)</li> <li>H6フランジタンクリブレース準備工事 (タンク解体)</li> <li>H3フランジタンクリブレース準備工事 (タンク解体)</li> <li>G1南エリアタンク設置</li> </ul>	設計検討			タンク追加設置設計																
			現場作業				H2エリアタンク設置後の基礎塗装工事													2016年9月7日付 一部使用承認(44基) (原規規発第1609075号) ・使用前検査終了(44/44基)		
			現場作業				H4フランジタンクリブレース準備 (地盤改良、タンク基礎構築)															
			現場作業				H4北エリアタンク設置														2017年6月22日 H4北エリアタンク設置について実施計画認可 (原規規発第1706224号) ・使用前検査終了(32/35基)	
			現場作業			▼(13,780)(13基)	H4南エリアタンク設置														2017年10月30日 H4南エリアタンク設置について実施計画認可 (原規規発第1710307号) ・使用前検査終了(13/51基)	
			現場作業				Bフランジタンクリブレース準備 (タンク解体)															2016年9月15日 BエリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
			現場作業				H5フランジタンクリブレース準備 (タンク解体)															2016年9月15日 H5エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
			現場作業				H6フランジタンクリブレース準備 (タンク解体)															2016年9月15日 H6エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
			現場作業				H3フランジタンクリブレース準備 (タンク解体)															2016年9月15日 H3エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
			現場作業				G1南エリアタンク設置															実施計画補正申請中 ・使用前検査終了(0/23基)
			現場作業				地下水移送 (1-2号機取水口間、2-3号機取水口間、3-4号機取水口間)															3号T/B屋根対策について工法検討中
			現場作業				4m盤の地下水移送															