

使用済燃料プール対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	3月					4月					5月			6月			7月	備考
				25	1	8	15	22	29	6	13	20	下	上	中	下	前	後			
使用済燃料プール対策	カバー	燃料取り出し用カバーの 詳細設計の検討 原子炉建屋上部の ガレキの撤去 燃料取り出し用カバーの 設置工事	1号機	検討・設計 基本設計 ガレキ状況調査結果等の分析・評価、ガレキ撤去計画の継続検討 (実績) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 (予定) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・ガレキ撤去	現場作業 ①現地調査等(13/7/25~) ②作業ヤード整備等 ④ガレキ撤去 北側ガレキ撤去 ミスト散水設備、ベンチ、クレーン不具合によりオペフロ作業中断 Xブレース撤去準備	検討・設計 基本検討	現場作業 ⑤現地調査等 ⑥屋根保護層撤去等 屋根保護層撤去(遠隔重機作業) ⑦オペレーティングフロア西側外壁開口 西側外壁開口(調査用コア削孔、解体用コア削孔、目地切り) ⑧オペレーティングフロア調査(1回目) 追加 オペレーティングフロア調査(1回目)	現場作業 ③号ガレキ撤去 ⑨作業ヤード整備等	【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択:14/10 →プール燃料取り出しに特化したプランを選択 ○建屋カバー解体 ・屋根パネル外し:15/7/28~10/5 ・壁パネル取り外し:16/9/13~16/11/10 ・カバー柱・梁取り外し:17/3/31~17/5/11 ・オペレーティングフロア調査:17/5/22~17/8/25 ・カバー柱・梁等取り付け:17/8/29~17/12/19 ・片付け、準備:17/12/20~18/1/19 ○ガレキ撤去 ・北側ガレキ撤去:18/1/22~ ・Xブレース撤去準備:18/5/初~ 【規制庁関連】 ・1号機北側ガレキ撤去、中央ガレキ一部撤去、外周鉄骨一部撤去 実施計画変更認可申請の一部補正(2018/4/13) ※○番号は、別紙配置図と対応	【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択:継続検討 ・ヤード整備工事:15/3/11~16/11/30 ・西側構台設置工事:16/9/28~17/2/18 ・前室設置工事:17/3/3~17/5/16 ・屋根保護層撤去(遠隔重機作業):18/1/22~ ・オペレーティングフロア西側外壁開口:18/4/16~ ・鉄骨トラス状況確認:18/2/28~18/3/17 ・オペレーティングフロア調査(1回目):18/6/下~ 【規制庁関連】 ・西側外壁開口設置 実施計画変更認可(2017/12/21) ※○番号は、別紙配置図と対応	【主要工程】 ○ドーム屋根設置工事:17/7/22~18/2/23										
			2号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	
			3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機	3号機

使用済燃料プール対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	3月							4月							5月							6月							7月							備考
				25	1	8	15	22	29	6	13	20	下	上	中	下	前	後																					
燃料取扱設備	クレーン/燃料取扱機的设计・製作 プール内ガレキの撤去、燃料調査等	1号機	(実績) ・燃料取り出し方法の基本検討 (予定) ・燃料取り出し方法の基本検討	基本検討																												【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：2014年10月 →プール燃料取り出しに特化したプランを選択 ・ガレキ撤去計画継続検討							
		2号機	(実績) ・燃料取り出し方法の基本検討 (予定) ・燃料取り出し方法の基本検討	基本検討																												【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：継続検討							
		3号機	(実績) ・クレーン/燃料取扱機のメンテナンス等検討 ・クレーン/燃料取扱機等設置工事 ・プール内ガレキ撤去検討 (予定) ・クレーン/燃料取扱機のメンテナンス等検討 ・クレーン/燃料取扱機等設置工事 ・プール内ガレキ撤去 ・キャスク/燃料取扱い実機訓練	検討・設計 クレーン/燃料取扱機のメンテナンス等検討 ⑩クレーン/燃料取扱機等設置工事 クレーン/燃料取扱機及び関連設備設置 現場作業 クレーン試運転 燃料取扱機試運転 関連設備試運転	クレーン/燃料取扱機等設置工事 クレーン/燃料取扱機及び関連設備設置 新大物搬入口設置 プール内ガレキ撤去検討 細分化 プール内ガレキ撤去 キャスク/燃料取扱い実機訓練																												【主要工程】 ○クレーン/燃料取扱機等設置工事： ・クレーン/燃料取扱機走行レール設置・調整：'17/6/12~7/21 (完了) ・クレーン/燃料取扱機及び関連設備設置：'17/9/11~ ・クレーン/燃料取扱機海上輸送：'17/11/8 ・燃料取扱機吊り上げ '17/11/12 ・クレーン吊り上げ '17/11/20 ・試運転 '18/3/15~ ・新大物搬入口設置 '18/4下旬~ ○プール内ガレキ撤去： ・プール内ガレキ撤去 '18/7月上旬~ ○キャスク/燃料取扱い実機訓練： ・キャスク/燃料取扱い実機訓練 '18/7月上旬~ 【規制庁関連】 ・3号機燃料取り出し、燃料の取り扱い及び構内用輸送容器実施計画変更認可申請 (2018/3/27) ・3号機プール内小ガレキ撤去、エリアモニタ、ダストモニタ実施計画変更認可申請の一部補正 (2018/4/13)						
キャスク製造	3号機構内用輸送容器の製造	(実績) ・3号機構内用輸送容器製造中	1基目 (2018年5月頃移送完了予定)																																				
		(予定) ・3号機構内用輸送容器製造中	2基目 (2018年5月頃移送完了予定)																																				
		(予定) ・3号機構内用輸送容器製造中	3基目 (2018年5月頃移送完了予定)																																				
	輸送貯蔵兼用キャスク・乾式貯蔵キャスクの製造	(実績) ・乾式キャスク製造中 (予定)	最新工程反映 34基目 2018年4月27日頃移送完了予定 35基目 2018年4月27日頃移送完了予定 36基目 2018年4月27日頃移送完了予定 37基目 2018年4月27日頃移送完了予定																												・33基目まで福島第一原子力発電所構内に移送完了								
共用プール	共用プール燃料取り出し・装填	(実績)																													・2018/5~8月 共用プールにて燃料装填作業								
		(予定) ・燃料装填	燃料装填作業																																				
乾式キャスク仮保管設備	乾式キャスク仮保管設備の設置 コンクリートモジュール組立・解体	(実績)																													・30基の乾式キャスクを保管中 ・2018/5~8月 乾式キャスク仮保管設備へのキャスク設置								
		(予定) ・キャスク設置	キャスク設置作業																																				