

循環注水冷却スケジュール (1/2)

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		3月		4月				5月			6月		7月	備考
			25	1	8	15	22	29	6	13	20	上	中	下	前	後	
循環注水冷却	原子炉関連	(実 績) ・【共通】循環注水冷却中(継続)  ・【2号】給水系注水ラインの改造に伴うCS系のみによる注水 切替工事 2018/3/22~2018/4/19  (予 定) ・【2号】給水系注水ラインの改造作業 2018/3/22~2018/5/8 試験・検査等 2018/4/2~2018/5/8  ・【3号】CS系注水ラインの一部PE管敷設作業 2018/3/5~2018/6/下旬 試験・検査等 2018/6/中旬~2018/6/下旬  ・【3号】CS系注水ラインの一部PE管敷設に伴う給水系のみによる注水 切替工事 2018/6/下旬~2018/6/下旬  ・【3号】給水系注水ラインの改造 2018/5/11~2018/6/19 試験・検査等 2018/5/23~2018/6/19  ・【3号】給水系注水ラインの改造に伴うCS系のみによる注水 切替工事 2018/5/10~2018/6/6  ・【共通】処理水バッファタンク取替工事の準備工事 2018/1/29~2018/8/下旬	現場作業 【1, 2, 3号】循環注水冷却(滞留水の再利用) 切替工事(CS系のみによる注水) 【2号】給水系注水ラインの改造作業 試験・検査等 【3号】CS系注水ラインの一部PE管敷設作業 試験・検査等 切替工事(給水系のみによる注水) 【3号】給水系注水ラインの改造作業 試験・検査等 切替工事(CS系のみによる注水) 【共通】処理水バッファタンク取替に伴う準備工事	原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施 最新工程反映 最新工程反映	・2号/3号機給水系注水ラインの改造に伴う 実施計画変更認可申請(2017/6/30) →認可(2017/9/22)  ・1~3号機CS系注水ラインの一部PE管化に伴う 実施計画変更認可申請(2017/3/6) →一部補正申請(2017/5/25) →認可(2017/5/26)  ・処理水バッファタンク取替に伴う 実施計画変更認可申請(2017/12/18)												
		(実 績) ・CST窒素注入による注水溶存酸素低減(継続) ・ヒドラジン注入中(2013/8/29~)	現場作業 CST窒素注入による注水溶存酸素低減 ヒドラジン注入中														
原子炉格納容器関連	原子炉格納容器関連	(実 績) ・【1号】サプレッションチャンバへの窒素封入 -連続窒素封入へ移行(2013/9/9~)(継続)	検討・設計・現場作業 【1, 2, 3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 窒素封入中 【1号】サプレッションチャンバへの窒素封入														
		(実 績) ・【共通】PCVガス管理システム運転中(継続)  ・【1号】ケーブル修理に伴うPCVガス管理設備核種分析装置(A)停止 2018/4/19  (予 定) ・1F-2/3号機 PCVガス管理設備制御盤二重化工事 【2号】 ・PCVガス管理システム A系停止 (実施時期調整中) ・PCVガス管理システム B系停止 (実施時期調整中) ・PCVガス管理システム 両系停止 (実施時期調整中) 【3号】 ・PCVガス管理システム A系停止 (実施時期調整中) ・PCVガス管理システム B系停止 (実施時期調整中) ・PCVガス管理システム 両系停止 (実施時期調整中)  ・【3号】PCVガス管理システム水素モニタ警報回路改造に伴う水素モニタ(A/B)停止 (実施時期調整中)	現場作業 【1, 2, 3号】継続運転中 【1号】ケーブル修理に伴うPCVガス管理設備核種分析装置(A)停止 実績反映 【2号】制御盤二重化工事に伴うPCVガス管理システム停止(A系,B系,両系) 【3号】制御盤二重化工事に伴うPCVガス管理システム停止(A系,B系,両系) 【3号】警報回路改造に伴う水素モニタ停止(両系) 実施時期調整中														

