

放射性廃棄物処理・処分 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	4月				5月				6月				7月		8月		備考
				27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26			
固体廃棄物の保管理計画 2. 保管適正化の推進	1. 発生量低減対策の推進	持込抑制策の検討	(実績) ・足場材貸出による再使用	検討・設計																
			(予定) ・足場材貸出による再使用	現進作業	足場材貸出による再使用														・2017年3月27日：足場材貸出運用開始	
	固体廃棄物貯蔵庫の設置	(実績) ・運用中	検討・設計																	・2015年7月17日：実施計画変更認可申請認可
		(予定)	現進作業	運用中														・2018年1月：竣工 ・2018年2月：運用開始		
	覆土式一時保管施設 3,4槽の設置	(実績) ・設置工事(3槽) ・設置工事(4槽)	検討・設計	機械点検作業														・2014年8月12日：安全協定に基づく事前了解		
		(予定) ・設置工事(3槽) ・設置工事(4槽) ガレキ減容・運搬・保管	現進作業	ガレキ減容・運搬・保管														・2015年11月13日：使用前検査(3槽) ・3槽に設置してあるテントを4槽側へ移動する準備開始。機械メンテナンス実施中 減容作業開始：2018年5月24日		
	一時保管エリアの追設/拡張	(実績)	検討・設計																	
		(予定)	現進作業															・2017年6月14日：使用前検査(エリアG12槽分) ・2017年8月9日：使用前検査(エリアG22槽分)		
	雑固体廃棄物焼却設備	(実績) ・処理運転 (A・B系)	現進作業															・A系：2018年5月29日 故障のため停止 ・B系：5月22日搬入設備故障のため停止 ・定期点検(年次点検) A系：6月中旬～8月末 B系：6月4日～8月初 定期点検順番変更 (A系→B系からB系→A系)		
		(予定) ・処理運転 (A・B系)	現進作業															・2020年度下期：竣工予定 ・2017年4月11日：実施計画変更認可申請 ・2017年8月22日：実施計画変更認可申請(一部補正) ・2017年11月9日：実施計画変更認可申請(一部補正) ・2018年3月29日：実施計画変更認可申請(一部補正) ・2018年4月19日：実施計画認可 ・2018年7月24～27日：第1回使用前検査(予定)計4回予定 ・2018年3月29日：建屋ドレンサンプタンク、サンプルタンク搬入済み		
増設雑固体廃棄物焼却設備	(実績) ・基礎工事 ・鉄骨工事	現進作業															・2020年度下期：竣工予定 ・2017年4月11日：実施計画変更認可申請 ・2017年8月22日：実施計画変更認可申請(一部補正) ・2017年11月9日：実施計画変更認可申請(一部補正) ・2018年3月29日：実施計画変更認可申請(一部補正) ・2018年4月19日：実施計画認可 ・2018年7月24～27日：第1回使用前検査(予定)計4回予定 ・2018年3月29日：建屋ドレンサンプタンク、サンプルタンク搬入済み			
	(予定) ・基礎工事 ・鉄骨工事 ・上部躯体工事 ・主要機器搬入、据付工事	現進作業															・2020年度下期：竣工予定 ・2017年4月11日：実施計画変更認可申請 ・2017年8月22日：実施計画変更認可申請(一部補正) ・2017年11月9日：実施計画変更認可申請(一部補正) ・2018年3月29日：実施計画変更認可申請(一部補正) ・2018年4月19日：実施計画認可 ・2018年7月24～27日：第1回使用前検査(予定)計4回予定 ・2018年3月29日：建屋ドレンサンプタンク、サンプルタンク搬入済み			
除染装置 (AREVA) スラッジ	(実績) ・スラッジ対処方法及び除染方法検討 ・造粒固化体貯槽 (D) 除塩	検討・設計	スラッジ対処方法及び除染方法検討																	
	(予定) ・スラッジ対処方法及び除染方法検討 ・造粒固化体貯槽 (D) 除塩	現進作業															・2017年11月13日～2018年3月28日：造粒固化体貯槽 (D) 除塩の実施			

