

【4号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 7月30日（月）～8月26日（日） 主な作業実績
- ・ 地盤改良工事（※1）
 - ・ 基礎工事
 - ・ オペレーティングフロア大型機器撤去（※2）

□先月



□今月



- 8月27日（月）～9月24日（日） 主な作業予定
- ・ 基礎工事
 - ・ オペレーティングフロア大型機器撤去

以 上