

労働環境改善スケジュール

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	11月		12月				1月			2月			3月			備考	
				24	1	8	15	22	29	5	12	下	上	中	下	前	後			
				検査・設計		現場作業		検査・設計		現場作業		検査・設計		現場作業		検査・設計		現場作業		
要員管理 労働環境改善	5	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握（継続的に実施） 作業員の確保状況（1月の予定）と地元雇用率（11月実績）について調査・集計 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 作業員の確保状況（2月の予定）と地元雇用率（12月実績）について調査・集計 	検査・設計	▽作業員の確保状況調査依頼		作業員の確保状況集約				▽作業員の確保状況調査依頼			作業員の確保状況集約						
				現場作業	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握															
	6	労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック 相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握（継続的に実施） 意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック（継続的に実施） 作業員へのアンケートによる実態把握（定期的に実施） 相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応（継続的に実施） 	検査・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施															
				現場作業	▽協力企業との意見交換会（労働環境）11/29	作業員へのアンケート（第4回）				アンケート結果の公表▽	▽協力企業との意見交換会（労働環境）12/26	▽元請各社にアンケート結果について説明し、作業員に対して賃金内等労働条件を書面で説明するよう再依頼12/20			協力企業との意見交換会（労働環境）					
	7	休憩所の設置・拡大	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 大型休憩所の設置検討 更なる前倒し設置に向けた計画検討 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 大型休憩所の設計（詳細設計：12月末予定、着工：1月予定） 移動式休憩所等の導入・設置検討 	検査・設計	大型休憩所の設計		更なる前倒しに向けた計画検討				移動式休憩所等の導入・設置検討			移動式休憩所の検収▽			移動式休憩所の運用開始▽			H26年度 下期完成目標
				現場作業	大型休憩所の着工															
	8	新事務棟の建設	<p><暫定事務棟></p> <p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 候補地選定、規模検討、概略工程検討 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 関係法令の抽出 インフラ整備上の課題抽出・整理 <p><本設事務棟></p> <p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 企画検討（概略規模、概略工程） <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 諸条件の把握 基本計画の検討 	検査・設計	(暫定)候補地・規模検討・概略工程検討		(暫定)関係法令抽出、インフラ整備上の課題抽出・整理				(本設)諸条件把握、基本計画検討						<暫定事務棟> I期：H26年6月末完了目標、 II期：H26年9月末完了目標 <本設事務棟> H27年度末完了目標			
				現場作業	ボーリング調査															
	9	給食センターの設置	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 食事の提供方式の検討（セントラルキッチン方式） 企画検討（概略規模、概略工程） <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 敷地の検討 諸条件の把握 関係法令の抽出 	検査・設計	敷地の検討		諸条件の把握				給食センターの設計						H26年度末完了目標			
				現場作業																
10	車輛整備工場の建設	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 敷地造成 基礎工事 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 敷地造成 基礎工事 	検査・設計																	
			現場作業	敷地造成		基礎工事				建屋工事			内装工事						H26.3.20竣工予定 H26.4～試運用予定	