

循環注水冷却スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定		7月		8月					9月			10月	11月	備考
			27	3	10	17	24	31	7	14	下	上	中	下	期	後	
循環注水冷却		(実績) ・【共通】循環注水冷却中(継続) (予定) ・【1~3号】常用高台炉注ポンプ(A~C)電源停止(8/19~9/2) (所内共通M/C1B(7A)停止に伴う負荷停止) ※サブドレン使用前検査及び浄化性能確認試験の工程変更により延期	現場作業	【1, 2, 3号】循環注水冷却(滞留水の再利用) 原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要となる条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施 【1~3号】常用高台炉注ポンプ(A~C)電源停止 最新工程反映 3号CSTを水源として1~3号機の運用中 略語の意味 CS: 炉心スプレイ系 FDW: 給水系 CST: 復水貯蔵タンク RPV: 原子炉圧力容器 PCV: 原子炉格納容器 TIP: 移動式炉心内計測装置 JP SL: ジェットポンプ計装配管													
		(実績) ・【共通】CST炉注水ラインの信頼性向上対策 - 3号CSTを水源として1~3号CST炉注水ラインを運用中(継続)	現場作業	3号CSTを水源として1~3号機の運用中													
		(実績) ・循環ループ縮小工事に伴う設備の検討・設計・機器手配 ・準備工事	検討・設計・現場作業	検討・設計・機器手配 準備工事 設置工事													
		(実績) ・機器手配	検討・設計・現場作業	機器手配													
		(実績) ・【2号】RPV底部温度計の交換 - 温度検出器引抜(モックアップ試験の検討・実施) (予定) ・【2号】RPV底部温度計の交換 - 温度検出器引抜(モックアップ試験の検討・実施)	検討・設計・現場作業	温度検出器引き抜き不可のため、引き抜き方法検討(モックアップ試験他) 発錆・固着モックアップ試験 錆除去・加振モックアップ試験(組み合わせ試験) 強制引抜モックアップ試験(組み合わせ試験)													
		(実績) ・CST窒素注入による注水溶存酸素低減(継続) ・ヒドラジン注入開始(H25.8/29~)	現場作業	CST窒素注入による注水溶存酸素低減 ヒドラジン注入開始													
原子炉格納容器関連		(実績) ・【1号】サブレーションチャンバへの窒素封入 - 連続窒素封入へ移行(H25.9/9~)(継続) (予定) ・【1号】ジェットポンプ計装ラックからの窒素封入試験(7/28~8/27) 試験時期 当初: 8/18~8/25 変更: 8/20~8/27 ・【2, 3号】窒素供給ホース引き換え(7/28~10月)	検討・設計・現場作業	【1, 2, 3号】原子炉格納容器 窒素封入中 【1, 2, 3号】原子炉圧力容器 窒素封入中 【1号】サブレーションチャンバへの窒素封入 【1号】JP SLからのRPV窒素封入仮設ライン設置 【1号】ジェットポンプ計装ラックからの窒素封入試験 【2, 3号】窒素供給ホース引き換え 実績反映 試験時期見直しによる工程変更													
		●1号ジェットポンプ計装ラックからの窒素封入試験 ・JP SLからのRPV窒素封入仮設ラインを用いて、JP SLの健全性確認を実施 ●2, 3号窒素供給ホース引き換え ・2号機燃料取出のためのトランス撤去工事に干渉するため、窒素供給ホースを別ルートに敷設し直す。															

循環注水冷却スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定		7月							8月							9月							10月			11月			備考
			27	3	10	17	24	31	7	14	下	上	中	下	前	後																
原子炉格納容器関連	PCVガス管理	(実績) ・【共通】PCVガス管理システム運転中(継続)	<p>【1, 2, 3号】継続運転中</p> <p>【1号】PCVガス管理システム計装品点検</p> <p>【3号】PCVガス管理システム計装品点検</p>																												<p>・2,3号機PCVガス管理設備の配管部材・機器ユニット固定方式変更に伴う実施計画変更認可申請(7/31)</p>	
	PCV内部調査	(実績) ・【3号】PCV内部調査・常設監視計器設置 - PCV内部調査の実施方針検討(継続)	<p>【3号】PCV内部調査・常設監視計器設置実施方針検討</p> <p>調査装置設計・製作</p> <p>現場調査(X-53ベータ調査)</p> <p>追加</p>																												<p>・現場調査後、仕様確定 現場詳細調査については、原子炉建屋1階 除染作業の進捗状況に合わせて実施時期を検討(10月頃)</p>	
使用済燃料プール関連	使用済燃料プール循環冷却	(実績) ・【共通】循環冷却中(継続) ・【4号] - 一次系配管交換作業(システム全停: 8/25~26)	<p>【1, 2, 3, 4号】循環冷却中</p> <p>【3号】燃料プール内ガレキ撤去作業(システム全停)</p> <p>【4号】一次系配管交換作業(システム全停)</p> <p>詳細工程反映</p> <p>実績反映</p>																												<p>・作業期間中においては、定期的に冷却システムを運転しプール温度の低下をはかる。ガレキ撤去作業の進捗ならびに使用済燃料プール温度によりシステム全停期間は適宜見直す。</p> <p>・SFP浄化設備に係わる実施計画変更認可申請の一部補正(8/8)</p>	
	使用済燃料プールへの注水冷却		<p>【1, 2, 3, 4号】蒸発量に応じて、内部注水を実施</p> <p>【1, 3, 4号】コンクリートポンプ車等の現場配備</p>																													
	海水腐食及び塩分除去対策(使用済燃料プール薬注&塩分除去)	(実績) ・【共通】プール水質管理中(継続)	<p>【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防食</p> <p>【1, 2, 3, 4号】プール水質管理</p>																													