

凍土遮水壁 4週間工程表 (平成26年11月16日~12月12日)

施工ブロック (削孔完了本数* / 全削孔本数*) ※( )内数字は貫通本数別掲	2014年11月												2014年12月															
	先週						今週						来週						再来週									
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日
<b>凡例</b> 準備工: 黒 削孔工: 赤 建込工: 青 配管工: 緑																												
1BLK (凍結: 75 / 75本) (測温: 16 / 16本) (建込: 46 / 75本)																												
2BLK (凍結: 18 / 18本) (測温: 5 / 5本) (建込: 0 / 18本)																												
3BLK (凍結: 102 / 196本) (測温: 7 / 38本) (建込: 0 / 196本)																												
4BLK (凍結: 22(4) / 28(7)本) (測温: 4 / 6本) (建込: 0(0) / 28(7)本)																												
5BLK (凍結: 161(2) / 221(23)本) (測温: 31(0) / 44(3)本) (建込: 104(0) / 221(23)本)																												
6BLK (凍結: 117(3) / 190(18)本) (測温: 24 / 41本) (建込: 0(0) / 190(18)本)																												
7BLK (凍結: 55(0) / 125(14)本) (測温: 14(0) / 27(1)本) (建込: 25(0) / 125(14)本)																												
8BLK (凍結: 96 / 104本) (測温: 21 / 21本) (建込: 93 / 104本)																												
9BLK (凍結: 53(0) / 73(7)本) (測温: 10(0) / 14(1)本) (建込: 0(0) / 73(7)本)																												
10BLK (凍結: 3(0) / 75(10)本) (測温: 0 / 15本) (建込: 0(0) / 75(10)本)																												
11BLK (凍結: 0(0) / 225(44)本) (測温: 0(0) / 45(2)本) (建込: 0(0) / 225(44)本)																												
12BLK (凍結: 0(0) / 159(30)本) (測温: 0(0) / 32(2)本) (建込: 0(0) / 159(30)本)																												
13BLK (凍結: 0(0) / 56(9)本) (測温: 0(0) / 13(1)本) (建込: 0(0) / 56(9)本)																												

凍土遮水壁 凍結管・測温管削孔ならびに凍結管建込実績

