

【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

■ 10月30日（木）～11月26日（水）主な作業実績

- ・屋根パネル取外し（南3、北3）
- ・作業環境調査
- ・飛散防止剤散布
- ・ダストサンプリング（ウェル上）
- ・原子炉建屋既存鉄骨調査

□ 今月

作業進捗



屋根パネル取外し（北3）（11月10日実施）

■ 11月27日（木）～12月24日（水）主な作業予定

- ・ガレキ調査
- ・温度分布調査（ウェル上）
- ・屋根パネル戻し（北3・南3）

■ 備考

以上