

# 2-1. タンク工程 (新設分)

		平成26年度												平成27年度												H26.12の見込 /計画基数
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月						
新設タンク	J2/3 タンク建設 現地溶接型	11月25日進捗・見込			14.4	24.0	14.4	26.4	26.4	24.0	24.0															
		基数			6	10	6	11	11	10	10															
		12月進捗見込			14.4	24.0	12.0	19.2	26.4	26.8	28.8															
	J5 完成型	11月25日進捗・見込		9.9	3.7	0.0	8.6	9.9	11.1																	
		基数		8	3	0	7	8	9																	
		12月進捗見込		9.9	3.7	0.0	8.6	9.9	11.1																	
	J4 現地溶接	11月25日進捗・見込					11.6	17.4	17.4	14.5	17.4	14.5														
		基数					4	6	6	5	6	5														
		12月進捗見込					11.6	17.4	17.4	14.5	17.4	14.5														
	J6エリア 現地溶接型	11月25日進捗・見込					7.2	12.0	14.4	12.0																
		基数					6	10	12	10																
		12月進捗見込							15.6	14.4	8.4	7.2														
J7 タンク建設 現地溶接型	11月25日進捗・見込								9.6	9.6	9.6	9.6														
	基数								8	8	8	8														
	12月19日見直									12.0	14.4	9.6	9.6	4.8												
K1北エリア 現地溶接型	11月25日進捗・見込					7.2	4.8	2.4																		
	基数					6	4	2																		
	12月進捗見込							12.0		2.4																
K1南エリア 完成型	11月25日進捗・見込							2.4	4.8	4.8																
	基数							2	4	4																
	12月進捗見込							2.5	4.9	4.9																
K2エリア 完成型	11月25日進捗・見込							8.0	8.0	12.0																
	基数							8	8	12																
	12月進捗見込							8.0	8.0	12.0																

太数字:タンク容量(単位:千m3)

作業スペース、設置方法の観点から検討中

計画確定により、基数増の見込



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

# 2-2. タンク工程 (リプレース分)

		平成26年度												平成27年度												H26.12の見込 /計画基数
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月						
リプレースタンク	Dエリアノッチタンクリプレース 完成型	実績			16.0	4.0	12.0	9.0																		
		基数			16	4	12	9																		
		12月進捗見込																								
	H1エリア 完成型	11月25日進捗・見込							12.5	16.3	12.5	21.3	12.5	3.8												
		基数							12	10	13	10	17	10	3											
		12月進捗見込							10.0	18.8	16.3	17.5	16.3	10.0	10.0											
	H2ブルータンク 現地溶接型	12月19日見直																								
		撤去(千m3)																								
		基数																								
	H2フランジタンク (type1;23基) 現地溶接型	12月19日見直																								
		撤去(千m3)																								
		基数																								
H4フランジタンク (Type1;22基) 完成型	12月19日見直																									
	撤去(千m3)																									
	基数																									

計画変更により、基数増の見込



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

# タンク設置に係る現状分析及び対策(12月25日現在)

エリア	現状分析	対策・水平展開
J2/3	・災害防止対策として、同一エリアの同時作業を禁止した。そのため、タンク工事作業時間が当初想定より短縮となっているため、生産減が発生 ・12/25 使用前検査済み(累計25基)(使用承認済み)	→他工事との時間割の見直しを検討
J4	・12/25 使用前検査済み(累計12基)(使用承認済み)	
J5	・12/25 使用前検査済み(累計30基)(使用承認済み)	
D	・Dエリアタンク設置完了(全41基)	—
J6	・12/25 使用前検査済み(累計10基)(使用承認済み)	—
K1北	・12/25 使用前検査済み(累計4基)(使用承認_未)	—
K1南	・工場製作中	—
K2	・工場製作中 ・タンク現地設置中	—
H1	・工場製作中 ・タンク現地設置中	—