

凍土遮水壁 4週間工程表 (平成26年12月14日~平成27年1月10日)

施工ブロック (削孔完了本数※/全削孔本数※) ※()内数字は貫通本数別掲	2014年12月														2015年1月																							
	先週							今週							来週				再来週																			
	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日										
凡例 準備工: 黒 削孔工: 赤 建込工: 青 配管工: 緑																																						
1BLK (凍結:75/75本) (測温:16/16本) (建込:67/75本)																																						
2BLK (凍結:19/19本) (測温:5/5本) (建込:18/19本)																																						
3BLK (凍結:167/196本) (測温:35/38本) (建込:3/196本)																																						
4BLK (凍結:31(6)/31(7)本) (測温:6/6本) (建込:0(0)/31(7)本)																																						
5BLK (凍結:185(8)/221(23)本) (測温:40(0)/44(3)本) (建込:159(0)/221(23)本)																																						
6BLK (凍結:128(5)/190(18)本) (測温:27/41本) (建込:24(0)/190(18)本)																																						
7BLK (凍結:91(6)/125(14)本) (測温:18(0)/27(1)本) (建込:57(0)/125(14)本)																																						
8BLK (凍結:96/104本) (測温:21/21本) (建込:93/104本)																																						
9BLK (凍結:57(0)/73(7)本) (測温:10(0)/14(1)本) (建込:7(0)/73(7)本)																																						
10BLK (凍結:3(0)/75(10)本) (測温:0/15本) (建込:0(0)/75(10)本)																																						
11BLK (凍結:0(0)/225(44)本) (測温:0(0)/45(2)本) (建込:0(0)/225(44)本)																																						
12BLK (凍結:0(0)/159(30)本) (測温:0(0)/32(2)本) (建込:0(0)/159(30)本)																																						
13BLK (凍結:0(0)/56(9)本) (測温:0(0)/13(1)本) (建込:0(0)/56(9)本)																																						

凍土遮水壁 凍結管・測温管削孔ならびに凍結管建込実績

