


2-1. タンク工程 (新設分)

		平成26年度												平成27年度												H27.1の見込 /計画基数																																																																																																											
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月以降																																																																																																																	
新設タンク	J2/3 タンク建 現地溶接型	12月19日進 捗・見込	14.4												24.0												12.0												19.2												26.4												28.8												H27.1の見込 /計画基数																																																										
		1月進捗見込	14.4												24.0												12.0												14.4												9.6												21.6													21.6												14.4																																													
		基数	6												10												5												8												11												12													12																																																									
		1月進捗見込	9.9												3.7												0.0												8.6												9.9												11.1																																																																						
		基数	8												3												0												7												8												9																																																																						
		1月進捗見込	9.9												3.7												0.0												8.6												9.9												11.1																																																																						
	J5 完成型	12月19日進 捗・見込	9.9												3.7												0.0												8.6												9.9												11.1																																																																						
		1月進捗見込	9.9												3.7												0.0												8.6												9.9												11.1																																																																						
		基数	8												3												0												7												8												9																																																																						
		1月進捗見込	9.9												3.7												0.0												8.6												9.9												11.1																																																																						
		基数	8												3												0												7												8												9																																																																						
		1月進捗見込	9.9												3.7												0.0												8.6												9.9												11.1																																																																						
J4 現地溶接	12月19日進 捗・見込													11.6												17.4												17.4												14.5												17.4												14.5																																																											
	1月進捗見込													11.6												17.4												17.4												11.6												17.4												11.6												6.2																																															
	基数													4												6												6												5												6												5																																																											
	1月進捗見込													11.6												17.4												17.4												11.6												17.4												11.6												6.2																																															
	基数													4												6												6												4												6												4												5																																															
	1月進捗見込													11.6												17.4												17.4												11.6												17.4												11.6												6.2																																															
J6エリア 現地溶接型	12月19日進 捗・見込																									15.6												14.4												8.4												7.2																																																																							
	1月進捗見込																									15.6												3.6												13.2												13.2																																																																							
	基数																									13												12												7												6																																																																							
	1月進捗見込																									15.6												3.6												13.2												13.2																																																																							
	基数																									13												3												11												11																																																																							
	1月進捗見込																									15.6												3.6												13.2												13.2																																																																							
J7 現地溶接型	12月19日進 捗・見込													伐採・地盤改良・基礎設置												タンク												12.0												14.4												9.6												9.6												4.8																																															
	1月30日見直																																																	10												12												8												8												4																																			
	基数																																																	10												12												8												8												4																																			
	1月30日見直																																																	4.8												20.4												13.2												12.0																																															
	基数																																																	4												17												11												10																																															
	1月30日見直																																																	4.8												20.4												13.2												12.0																																															
K1北エリア 現地溶接型	12月19日進 捗・見込																									12.0												2.4																																																																																															
	1月進捗見込																									12.0												2.4																																																																																															
	基数																									10												2																																																																																															
	1月進捗見込																									12.0												2.4																																																																																															
	基数																									10												2																																																																																															
	1月進捗見込																									12.0												2.4																																																																																															
K1南エリア 完成型	12月19日進 捗・見込																									2.4												4.8												4.8																																																																																			
	1月進捗見込																									2												4												4																																																																																			
	基数																									2												4												4																																																																																			
	1月進捗見込																									2												4												4																																																																																			
	基数																									2												4												4																																																																																			
	1月進捗見込																									2												4												4																																																																																			
K2エリア 完成型	12月19日進 捗・見込													準備工												地盤改良・基礎設置												8.0												8.0												12.0																																																																							
	1月進捗見込																																					8												8												12																																																																							
	基数																																					8												8												12																																																																							
	1月進捗見込																																					8												8												12																																																																							
	基数																																					8												8												12																																																																							
	1月進捗見込																																					8												8												12																																																																							

1月進捗見込みは、1週間現場休止を見込んだタンク数量をしめしている。今後休止期間の影響を再度検討の上、計画を見直す



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

2-2. タンク工程 (リプレース分)

		平成26年度												平成27年度												H27.1の見込 /計画基数																																																																																																											
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月以降																																																																																																																	
リプレースタンク	H1エリア 完成型	12月19日進 捗・見込	地盤改良・基礎設置												タンク												H1.2.4のタンク設置工程は、既設タンクの撤去開始時期により変更の可能性有り 基数についても、今後の詳細検討により変更の可能性有り												H27.1の見込 /計画基数																																																																																														
		1月進捗見込	残水・撤去												18.8												18.8													16.3												17.5												16.3												10.0												10.0																																													
		基数	▲20												8												▲12													12												14												12												8												8																																													
		1月進捗見込	▲20																								38.8													23.8												12.5												3.8												0.0												10.0												10.0																																	
		基数	▲20																								▲12													19												10												3												8												8																																													
		1月進捗見込	▲20																								▲12													19												10												3												8												8																																													
H2ブルータンク 現地溶接型	1月30日見直													地盤改良・基礎設置												残水・撤去												タンク												9.6												9.6												9.6												9.6												9.6												28.8																							
	撤去(千m3)																																																	▲10																																																																																			
	基数																																																	▲10																																																																																			
	1月30日見直																																																	▲10																																																																																			
	撤去(千m3)																																																	▲10																																																																																			
	1月30日見直																																																	▲10																																																																																			
H2フランジタンク (type1:23基) 現地溶接型	1月30日見直													地盤改良・基礎設置												残水・撤去																																																																																																											
	撤去(千m3)																																																	▲28																																																																																			
	基数																																																	▲28																																																																																			
	1月30日見直																																																	▲28																																																																																			
	撤去(千m3)																																																	▲28																																																																																			
	1月30日見直																																																	▲28																																																																																			
H4フランジタンク (Type1:22基) 完成型	1月30日見直													地盤改良・基礎設置												残水・撤去												タンク												20.0												40.0																																																																							
	撤去(千m3)																																																	▲22												▲26																																																																							
	基数																																																	▲22												▲26																																																																							
	1月30日見直																																																	▲22												▲26																																																																							
	撤去(千m3)																																																	▲22												▲26																																																																							
	1月30日見直																																																	▲22												▲26																																																																							



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

タンク設置に係る現状分析及び対策(2月26日現在)

エリア	現状分析	対策・水平展開
J2/3	・災害防止対策として、同一エリアの同時作業を禁止した。そのため、タンク工事作業時間が当初想定より短縮となっているため、生産減が発生 ・2/26 使用前検査済み(累計31基)(使用承認済み)	他工事との時間割を見直し、タンク組立時間を延長して2月以降は月産9基を目指す
J4	・2/26 使用前検査済み(累計18基)(使用承認済み)	
J5	・J5エリアタンク設置完了(全35基)	
D	・Dエリアタンク設置完了(全41基)	—
J6	・2/26 使用前検査済み(累計16基)(使用承認済み)	—
K1北	・2/26 使用前検査済み(累計10基)(使用承認済み)	—
K1南	・工場製作中 ・タンク現地設置中(6基設置済み、荒天による輸送遅れあり) ・実施計画申請中(未認可)	—
K2	・2/26 使用前検査済み(累計12基)(使用承認済み)	—
H1	・工場製作中 ・タンク現地設置中(23基設置済み、荒天による輸送遅れあり) ・実施計画申請中(未認可)	—