

循環注水冷却スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定	2月		3月					4月				5月	6月	備考	
				23	2	9	16	23	30	6	13	下	上	中	下	前		後
循環注水冷却	原子炉関連	循環注水冷却	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【共通】循環注水冷却中(継続) 【2号】FDW系への100%流量乗せ替え試験(2/6~2/28) 【2号】タービン建屋内炉注水ポンプ(A)(B)電源停止(2/26, 3/12) 【1号】タービン建屋内炉注水ポンプ(A)(B)電源停止(3/14) 【3号】タービン建屋内炉注水ポンプ(A)(B)電源停止(3/17) 【1~3号】高台炉注水ポンプ電源停止(3/18,19) 	<p>現場作業</p> <p>【1, 2, 3号】循環注水冷却(滞留水の再利用)</p> <p>【2号】FDW系への100%流量乗せ替え試験</p> <p>【2号】タービン建屋内炉注水ポンプ(A)(B)電源停止 2号T/B内炉注水ポンプ用動力盤点検停止に伴う設備停止</p> <p>【2号】タービン建屋内炉注水ポンプ(A)(B)電源停止 2号T/B内炉注水設備信頼性向上対策工事に伴う設備停止</p> <p>【1号】タービン建屋内炉注水ポンプ(A)(B)電源停止 1号T/B内炉注水設備信頼性向上対策工事に伴う設備停止</p> <p>【3号】タービン建屋内炉注水ポンプ(A)(B)電源停止 3号T/B内炉注水設備信頼性向上対策工事に伴う設備停止</p> <p>【1~3号】高台炉注水ポンプ電源停止 高台炉注水設備信頼性向上対策工事に伴う設備停止</p>	<p>原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施</p>													
		循環注水冷却設備の信頼性向上対策	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【共通】CST炉注水ラインの信頼性向上対策 - 3号CSTを水源として1~3号CST炉注水ラインを運用中(継続) 	<p>現場作業</p>	<p>3号CSTを水源として1~3号機の運用中</p>													
		1号機緊急用原子炉注水点の設置	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 対策検討・設計 	<p>検討・設計・現場作業</p> <p>対策検討・設計</p>	<p>機器手配</p>													
		新規項目追加	<p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【2号】RPV底部温度計の交換 	<p>検討・設計・現場作業</p> <p>引き抜き方法検討・訓練装置製作・引き抜き訓練</p>	<p>温度検出器挿入方法検討・挿入訓練</p> <p>温度検出器引き抜き(準備作業含む)</p> <p>温度検出器挿入</p>													
		2号機RPV底部温度計修理	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> CST窒素注入による注水溶存酸素低減(継続) ヒドラジンを注入開始(8/29~) 	<p>現場作業</p> <p>CST窒素注入による注水溶存酸素低減</p> <p>ヒドラジン注入開始</p>	<p>詳細工程については調整中。</p>													
海水腐食及び塩分除去対策	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> CST窒素注入による注水溶存酸素低減(継続) ヒドラジンを注入開始(8/29~) 	<p>現場作業</p> <p>CST窒素注入による注水溶存酸素低減</p> <p>ヒドラジン注入開始</p>																
原子炉格納容器関連	窒素充填	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入 - 連続窒素封入へ移行(9/9~)(継続) ・非常用窒素ガス分離装置本格点検(3/12~3/20) 追加 ・窒素ガス分離装置(A)電源停止(3/24,25) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・窒素ガス分離装置(B)電源停止(3/26,27) 	<p>検討・設計・現場作業</p> <p>【1, 2, 3号】原子炉格納容器 窒素封入中</p> <p>【1, 2, 3号】原子炉圧力容器 窒素封入中</p> <p>【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入</p> <p>追加 非常用窒素ガス分離装置本格点検</p> <p>窒素ガス分離装置(A)電源停止 電源盤点検に伴う電源停止</p> <p>窒素ガス分離装置(B)電源停止 電源盤点検に伴う電源停止</p>															

循環注水冷却スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定	2月		3月				4月				5月			6月	備考
				23	2	9	16	23	30	6	13	下	上	中	下	前	後	
原子炉格納容器関連		PCVガス管理	(実績) ・【共通】PCVガス管理システム運転中(継続)															
		PCV内部調査	(実績) ・【2号】常設監視計器再設置 - 対策検討(継続) - 引掛り解消工法の検討(継続) ・【3号】PCV内部調査・常設監視計器設置 - PCV内部調査の実施方針検討(継続)															<p>●2号機 常設監視計器再設置 ・引掛り解消による再設置が不可だった場合、現状の計器を引き抜き、予備計器の設置に移行する。(H26.6以降)</p> <p>・2号機RPV底部温度計修理作業と同一メーカー(設計部署)であること、また、一部エリア干渉が発生することから、当該工事完了後に工程を変更する。(4月上旬→5月下旬)</p> <p>・3号R/B1階(北西エリア)の除染後(H26.3末)に現場調査を行い実施方針を決定。 ・現場調査(H26.4)後、仕様確定</p>
使用済燃料プール関連		使用済燃料プール循環冷却	(実績) ・【共通】循環冷却中(継続) ・【3号】冷却塔散布水停止に伴う影響調査(2/26~3/18) ・【4号】一次系電動弁点検(系統全停)(3/10~3/11) ・【1号】排気筒落下物防護対策工事(系統全停)(3/14~3/24) ・【1号】遠隔監視信頼性向上工事(系統全停)(3/19, 3/20) ※操作接点入力のデジタル記録計への追加 (予定) ・【2, 3号】遠隔監視信頼性向上工事(系統全停)(4月中旬~下旬予定; 工程調整中)															<p>・【2, 3号】遠隔監視信頼性向上工事(系統全停) →冷却系の設備点検と合わせて実施を検討中であり、系統全停時期について、工程調整中。</p>
		使用済燃料プールへの注水冷却																
		海水腐食及び塩分除去対策(使用済燃料プール薬注&塩分除去)	(実績) ・【共通】プール水質管理中(継続)															