

汚染水対策スケジュール

名 分野	括 り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定												備考				
			8月		9月					10月						11月	12月		
			23	30	6	13	20	27	4	11	18	下	上	中	下	西	東		
汚染水対策分野	信頼性向上	(実績) ・雨水抑制対策(タンク堰カバ―設置) (予定) ・雨水抑制対策(タンク堰カバ―設置)	現場作業	堰カバ―設置(対象:G3)		堰カバ―設置(対象:J1)												【設置完了エリア】モバイルRO膜装置タンク、H4東、H3、H2南、H4北、H9、H9西、G6北、G4南、H8北、H8南、H6、G4北、G5、G6南	
		【多核種除去設備】 (実績) ・設備点検(A・B・C系統) (予定) ・設備点検(A・B・C系統)	現場作業	A系 系統内洗浄・犠牲陽極点検・吸着材交換・吸着塔増塔準備工事		B系 RO濃縮水(残水)処理・A系C系点検に伴う排水処理		C系 系統内洗浄・犠牲陽極点検・吸着材交換・吸着塔増塔準備工事		使用前検査予定の反映					A系処理運転	B系点検停止	C系処理運転	設備点検終了後、Sr処理水の処理開始 A系統：2015.5.24から設備点検実施中、2015.10処理再開予定 B系統：A系統・C系統点検後設備点検実施予定、2015.12以降処理再開予定 C系統：2015.5.24から設備点検実施中、2015.10処理再開予定	
		【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転	現場作業	処理運転															処理対象水の状況により、処理運転または処理停止(2015.08.26~)
		【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転(A・B・C系統) (予定) ・処理運転(A・B・C系統)	現場作業	A系処理運転		B系処理運転		C系処理運転											
中長期課題	浄化設備等	【サブドレン浄化設備】 (実績・予定) ・処理運転	現場作業	▼サブドレン汲み上げ、運用開始		▼排水開始												サブドレン汲み上げ、運用開始(2015.9.3~) 排水開始(2015.9.14~)	
		【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転(A・B・C系統) (予定) ・処理運転(A・B・C系統)	現場作業																
		【サブドレン浄化設備】 (実績・予定) ・処理運転	現場作業																
汚染水対策分野	中長期課題	(実績) ・凍結プラント ・山側3辺工事完了 ・試験凍結 (予定) ・海側工事(凍結管設置等) ・試験凍結	現場作業	山側3辺工事完了		海側埋設物貫通施工・凍結管設置(72%完了)					試験凍結					山側全面凍結開始(水位管理認可後)		2015年7月31日 海側埋設物貫通施工について実施計画認可(原規規発第1507316号) 海側凍結管設置完了予定時期 2015年11月下旬	
				(実績) ・溶接検査完了、使用前検査完了、保温・遮へい材・歩廊設置 (予定) ・ランアウト・流量調整・マスタースイッチ他動作確認・最大移送量調整、保温・遮へい材・歩廊設置	現場作業	ランアウト・流量調整・マスタースイッチ他動作確認・最大移送量調整													
汚染水対策分野	中長期課題	(実績) ・フランジタンク底板補修、汚染の拡散状況把握 (予定) ・フランジタンク底板補修、汚染の拡散状況把握	現場作業	モニタリング															フランジタンク底板補修H9西 7/7基完了
				(実績) ・追加設置検討(Jエリア造成・排水路検討、タンク配置) ・J2、J3エリアタンク設置工事(溶接型タンク) ・J4エリアタンク設置工事(溶接型タンク) ・H1フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・H1エリアタンク設置工事(溶接型タンク) ・H2ブルータンクリプレース準備工事(水移送、残水処理) ・H2フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・H4フランジタンクリプレース準備工事(残水処理) (予 定) ・追加設置検討(Jエリア造成・排水路検討、タンク配置) ・J7エリアタンク設置工事(溶接型タンク) ・H1フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・H1エリアタンク設置工事(溶接型タンク) ・H2ブルータンクリプレース準備工事(水移送、残水処理、タンク撤去) ・H2フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・H4フランジタンクリプレース準備工事(残水処理)	設計	タンク追加設置設計													
汚染水対策分野	中長期課題	(実績) ・追加設置検討(Jエリア造成・排水路検討、タンク配置) ・J2、J3エリアタンク設置工事(溶接型タンク) ・J4エリアタンク設置工事(溶接型タンク) ・H1フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・H1エリアタンク設置工事(溶接型タンク) ・H2ブルータンクリプレース準備工事(水移送、残水処理) ・H2フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・H4フランジタンクリプレース準備工事(残水処理) (予 定) ・追加設置検討(Jエリア造成・排水路検討、タンク配置) ・J7エリアタンク設置工事(溶接型タンク) ・H1フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・H1エリアタンク設置工事(溶接型タンク) ・H2ブルータンクリプレース準備工事(水移送、残水処理、タンク撤去) ・H2フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・H4フランジタンクリプレース準備工事(残水処理)	現場作業	J2,J3エリアタンク設置(153,600t) ▲2,400t		J4エリアタンク設置(87,000t) ▲2,900t		J7エリアタンク設置(50,400t) ▲4,800t		(▽2,400t)		(▽3,600t)		実績の反映					2014年9月5,16日付 一部使用承認(42基、22基) (原規規発第1409054号、1409165号) ・使用前検査終了(64/64基) 2014年10月10日、2015年9月17日付 一部使用承認(30基)(原規規発第1410101,1509172号) ・使用前検査終了(30/30基) 2015年9月17日付 一部使用承認(42基) (原規規発第1509171号) ・使用前検査終了(6/42基)
				現場作業	H1エリアタンク設置(リプレース76,860t)		H1フランジタンクリプレース準備 タンク解体		H2エリアタンク設置		H2ブルータンクリプレース準備 水移送、残水処理		H2フランジタンクリプレース準備 タンク解体		実施計画認可待ち				
汚染水対策分野	中長期課題	(実績) ・主トレンチ(海水配管トレンチ)立坑部充填検討・充填(2、3号) ・地下水移送(1-2号取水口間) ・地下水移送(2-3号取水口間) (予 定) ・主トレンチ(海水配管トレンチ)立坑部監視(2号立坑C) ・主トレンチ(海水配管トレンチ)充填検討・充填(4号トレンチ放水路上越部) ・地下水移送(1-2号取水口間) ・地下水移送(2-3号取水口間)	現場作業	主トレンチ(海水配管トレンチ2、3号機)		2号機凍結運転		3号機立坑部充填		地下水移送(1-2号機取水口間、2-3号機取水口間)		工程調整中					○2号機トレンチ ・トンネル部充填 2014.11.25~12.18完了 ・トンネル充填確認揚水試験 2014.12.24、2015.1.20 ・立坑充填 2015.2.24~7.10完了 立坑累計打設量 約2,150m ³ (9.25現在) ・立坑充填確認揚水試験 2015.4.9 ・トレンチ内汚染水移送・残水処理 2015.6.30完了 ○3号機トレンチ ・トンネル部充填 2015.2.5~4.8完了 ・トンネル充填確認揚水試験 2015.4.16、21、27 ・立坑充填 2015.5.2~8.27完了 立坑累計打設量 約2,840m ³ ・トレンチ内汚染水移送・残水処理 2015.7.30完了 ○4号機トレンチ ・トンネル部充填 2015.2.14~3.21完了 ・トンネル充填確認揚水試験 2015.3.27 ・開口部Ⅱ充填 2015.4.20完了 ・開口部Ⅲ充填 2015.4.28完了		
				現場作業															