

1. タンク工程(新設分)

		2014年度						2015年度												15.9の見込 計画基数					
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		4月以降				
J4 現地溶接	9月28日進捗・見込	11.6	17.4	17.4	11.6	11.6	17.4	太数字:タンク容量(単位:千m3)												6.2	完成型				
	基数	4	6	6	4	4	6													5	0基/5基				
	10月30日見直	11.6	17.4	17.4	11.6	11.6	17.4													6.2	現地溶接型				
J7 現地溶接型	9月28日進捗・見込	伐採・地盤改良・基礎設置						タンク						4.8	6.0	12.0	10.8	7.2	6.0	3.6					
	基数													4	5	10	9	6	5	3					
	10月30日見直													4.8	6.0	4.8	10.8	7.2	3.6	13.2					
J8エリア 現地溶接型	9月28日計上							地盤改良・基礎設置						タンク						2.8	2.8				
	基数																					4	4		
	10月30日見直																					2.8	2.8		
K3 完成型	9月28日計上							地盤改良・基礎設置						タンク						4.2	4.2				
	基数																					6	6		
	10月30日見直																					4.2	4.2		

2. タンク工程(リプレース分)

		2014年度						2015年度												15.9の見込 計画基数							
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		4月以降						
H1ブルータンクエリア 完成型	9月28日進捗・見込	タンク撤去・地盤改良・基礎設置						タンク						45.0	6.3	17.5	10.0			10.0	10.0						
	基数													36	5	14	8			8	8						
	10月30日見直													45.0	6.3	17.5	10.0			10.0	10.0						
H1東フランジタンクエリア 完成型	9月28日見直							残水・撤去						地盤改良・基礎設置													
	既設除却																										
	10月30日見直																										
H2ブルータンクエリア 現地溶接型	9月28日見直							地盤改良・基礎設置						残水・撤去						0.0	9.6	67.2					
	基数																					4	28				
	10月30日見直																							76.8			
H2フランジタンクエリア 現地溶接型	9月28日見直							残水・撤去						地盤改良・基礎設置													
	既設除却																										
	10月30日見直																										
H4エリア 完成型	9月28日見直							地盤改良・基礎設置						残水・撤去													
	既設除却																										
	10月30日見直																										

※H4フランジタンク撤去は11月認可を前提としてタンク供給計画作成。(着手が遅れた場合、当該エリアタンク供給時期は後ろ倒しとなる見通し。)

3. タンク建設進捗状況

エリア	全体状況	対策	完成数(本日現在)
J4	<p>現地溶接タンクは完了。工場完成型タンク5基を設置予定。その設置に際しては、J7エリアのタンク基礎を輸送通路として計画していることから、J7フェンス切り替え後、基礎を構築した後の設置となる。現在のところタンク設置時期は12月頃になる見込み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地溶接型：検査済み（30基／30基） ・工場完成型：実施計画変更申請済み（検査済 0基／5基） 		現地溶接型 30基/30基
J7	<p>タンク組立中。7月31日フェンス切り替え認可。8月7日切り替え済み。8月19日より既設フェンスの撤去を開始。平行して地盤改良・基礎構築工事を再開している。既設フェンス部分の基礎工事は10月末に完了予定。現在、J7内で組み立てているタンクに加えて、構内の他のヤードで組み立てているタンクを基礎の完成に合わせて搬入する予定。9/11実施計画認可。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・10/28時点（検査済 9基／42基）次回使用前検査は11月予定 		現地溶接型 9基/42基
J8	環境管理棟の北側エリアに700m ³ 級、8基の現地溶接型タンクを設置する計画		
K3	高性能多核種除去装置の北側エリアに700m ³ 級、12基の工場完成型タンクを設置する計画		
H1	<p>使用前検査済み（63基／63基）。</p> <p>ブルータンクエリアの63基は設置完了。6月8日フランジタンク解体着手。フランジタンク解体完了は10月末の予定。その後、地盤改良、基礎構築を行い、年度内にタンクを追加設置完了予定。</p>		63基/79基
H2	5月27日フランジタンク解体着手。10月1日にブルータンク撤去認可。ブルータンク撤去中。		
H4	フランジタンク解体着手時期変更。		

