

## 【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

### ■ 10月1日（木）～10月28日（水）主な作業実績

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ 屋根パネル取外し（北1屋根パネル）
- ・ 風速計整備
- ・ オペフロ調査
- ・ 線量測定
- ・ ダストサンプリング
- ・ カメラ設置

□ 今月

□ 作業進捗



### ■ 10月29日（木）～11月25日（水）主な作業予定

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ オペフロ調査
- ・ ダストサンプリング
- ・ 支障鉄骨等撤去

### ■ 備考

- ・ なし

以 上