

環境線量低減対策 スケジュール

分野	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定			9月					10月					11月					12月			1月	備考
			27	4	11	18	25	1	8	15	下	上	中	下	前	後									
環境線量低減対策	放射線量低減	<p>敷地内線量低減 ・段階的な線量低減</p>  <p>提供：日本スペースイメーシング（株）、(C)DigitalGlobe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ エリアI 1～4号機周辺で特に線量当量率が高いエリア ■ エリアII 植栽や林が残るエリア ■ エリアIII 設備設置または今後設置が予定されているエリア ■ エリアIV 道路・駐車場等で既に舗装されているエリア ■■■ 敷地内線量低減に係る実施方針範囲 	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 敷地内線量低減にかかる実施方針を踏まえた敷地内除染の検討 1～4号機山側斜面 除草、表土除去、モルタル吹付 免震重要棟・多核種除去設備周辺エリア 除草、伐採、整地(表土除去)等 企業棟周辺エリア 除草、伐採、整地(表土除去)等 フェーシングに伴う排水路設置 K排水路切替工事 線量追加調査(タービン建屋屋上面) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 敷地内線量低減にかかる実施方針を踏まえた敷地内除染の検討 線量率モニタの設置【2014年度末に20台設置完了、2015年12月末までに50台を設置予定(計70台設置予定)】 1～4号機山側斜面 除草、表土除去、モルタル吹付【～2015.11月中旬予定】 線量追加調査(タービン建屋屋上面) 企業棟周辺エリア 除草、伐採、整地(表土除去)等【～2015.12末予定】 免震重要棟・多核種除去設備周辺エリア 除草、伐採、整地(表土除去)等【～2015.12末予定】 フェーシングに伴う排水路設置【～2015.12末予定】 K排水路切替工事【～2016.3末予定】 	<p>検討・設計</p> <p>敷地内線量低減にかかる実施方針を踏まえた敷地内除染の検討</p>	<p>■線量率モニタの設置</p> <p>線量率モニタ製作</p> <p>■Iエリア(1～4号機周辺で特に線量率が高いエリア)</p> <p>1～4号機山側斜面 除草、表土除去、モルタル吹付</p> <p>線量追加調査(タービン建屋屋上面)</p> <p>評価・まとめ</p> <p>■IIエリア(植栽や林が残るエリア)及び■IIIエリア(設備設置または今後設置が予定されているエリア)</p> <p>免震重要棟・多核種除去設備周辺エリア 除草、伐採、整地(表土除去)等</p> <p>■IVエリア(道路・駐車場等で既に舗装されているエリア)</p> <p>企業棟周辺エリア 除草、伐採、整地(表土除去)等</p> <p>フェーシングに伴う排水路設置</p> <p>接続樹・配管架台設置</p> <p>配管設置</p> <p>K排水路切替工事</p> <p>接続樹・配管基礎工</p> <p>配管設置</p>	<p>製作期間確定に伴う工程反映 工程調整中→～11/10</p> <p>新規追加</p> <p>線量率モニタ試用</p> <p>工程調整中</p> <p>工程調整中</p>	<p>測定精度向上のため、追加調査を実施</p> <p><完了エリア(他工事干渉エリア除く)></p> <ul style="list-style-type: none"> ・地下水バイパス周辺 ・Hタンクエリア ・Gタンクエリア 																		

環境線量低減対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定			9月					10月					11月					12月		1月	備考
			27	4	11	18	25	1	8	15	下	上	中	下	前	後								
環境線量低減対策		<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 継手処理 (10/27時点進捗率: 1工区 100%、2工区 100%) 埋立 (10/27時点進捗率: [第1工区] 93%、2工区 100%) 【海水浄化】 港湾内海水濃度の評価、浄化方法の検討 4号機取水路前にCs・Sr吸着繊維設置 (2015.1.15) 【海底土被覆】 必要な範囲について2層目被覆 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【遮水壁】 継手処理 (~10月末完了予定) 埋立 (~完了時期調整中) 【海水浄化】 港湾内海水濃度の評価、浄化方法の検討 4号機取水路前にCs・Sr吸着繊維設置 (2015.1~) 【海底土被覆】 必要な範囲について2層目被覆 【4m盤地下水対策】 港湾内海水モニタリング 港湾内海水の流動・移行シミュレーション <p>海洋汚染拡大防止</p> <ul style="list-style-type: none"> 遮水壁の構築 繊維状吸着材浄化装置の設置 港湾内の被覆 浄化方法の検討 	検討・設計	【海水浄化】 港湾内海水濃度の評価、浄化方法の検討																				
			現場作業	<p>【遮水壁】 継手処理 10/27時点進捗率 第1工区: 100% (~10/26完了) 第2工区: 100% (処理完了)</p> <p>【遮水壁】 埋立 10/27時点進捗率 第1工区: 93% (~完了時期調整中) 第2工区: 100% (埋立完了)</p> <p>吸着繊維設置</p> <p>港湾内海水モニタリング</p> <p>海底土被覆(2層目被覆)</p>																				
			現場作業	<p>1,2,3,4u放出量評価</p> <p>1,2,3,4u放出量評価</p> <p>4uR/B</p> <p>1uR/B</p> <p>3uR/B</p> <p>2uR/B</p> <p>敷地内ダスト測定</p> <p>降下物測定(1F,2F)</p> <p>海水・海底土測定(発電所周辺, 茨城県沖, 宮城県沖)</p> <p>20km圏内魚介類モニタリング</p>																				
			現場作業	<p>1,2,3,4u放出量評価</p> <p>1,2,3,4uR/B測定</p> <p>降下物測定(1F,2F)</p> <p>海水・海底土測定(発電所周辺, 茨城県沖, 宮城県沖)</p> <p>20km圏内魚介類モニタリング</p>																				
評価		<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1~4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 敷地内におけるダスト濃度測定(毎週) 降下物測定(月1回) 港湾内、発電所近傍、沿岸海域モニタリング(毎日~月1回) 20km圏内魚介類モニタリング(月1回 11点) 茨城県沖における海水採取(毎月) 宮城県沖における海水採取(隔週) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1~4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 敷地内におけるダスト濃度測定(毎週) 降下物測定(月1回) 港湾内、発電所近傍、沿岸海域モニタリング(毎日~月1回) 20km圏内魚介類モニタリング(月1回 11点) 茨城県沖における海水採取(毎月) 宮城県沖における海水採取(隔週) <p>環境影響評価</p> <ul style="list-style-type: none"> モニタリング 傾向把握、効果評価 	検討・設計	<p>1,2,3,4u放出量評価</p> <p>1,2,3,4u放出量評価</p>																				
			現場作業	<p>降下物測定(1F,2F)</p> <p>海水・海底土測定(発電所周辺, 茨城県沖, 宮城県沖)</p> <p>20km圏内魚介類モニタリング</p>																				

第1工区は工程調整中。
第2工区の継手処理は、2014/11/11完了。
第1工区の打設済み鋼管矢板の継手処理の一部(13/22箇所)について、2015/3/13~4/3完了。
なお、未打設の鋼管矢板9本については、2015/9/10から打設作業開始。9/19に一次打設終了、9/22に二次打設終了。10/26に継手処理終了。

2014/11/20に小規模試験体(Sr)を設置
2015/1/15にCs・Sr吸着繊維を設置