

## 【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

### ■ 10月29日（木）～11月25日（水）主な作業実績

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ オペフロ調査
- ・ ダストサンプリング
- ・ 支障鉄骨等撤去
- ・ カメラ整備

### □ 今月



撮影：H27.11.21

### □ 作業進捗



撮影：H27.11.19

### ■ 11月26日（木）～12月23日（水）主な作業予定

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ オペフロ調査
- ・ ダストサンプリング
- ・ 支障鉄骨等撤去
- ・ 風速計撤去
- ・ カメラ整備

### ■ 備考

- ・ なし

以上