

| 分野名                | 括り            | 作業内容                                                                                                                                                                                   | これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定                                                  | 11月                                                  |                                                                                                                       | 12月    |           |                                                                                                    |    | 1月 |    |  | 2月 |   | 3月 | 備 考 |   |                                                                                                                                                                                                                            |               |  |                                                         |  |  |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|----|---|----|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------------------------------------------------|--|--|
|                    |               |                                                                                                                                                                                        |                                                                      | 22                                                   | 29                                                                                                                    | 6      | 13        | 20                                                                                                 | 27 | 3  | 10 |  | 下  | 上 | 中  |     | 下 | 期 後                                                                                                                                                                                                                        |               |  |                                                         |  |  |
| 固体廃棄物の保管管理、処理・処分計画 | 1. 発生量低減対策の推進 | 持込抑制策の検討                                                                                                                                                                               | (実 績)<br>・貸出運用方法の検討<br>・運用開始準備<br><br>(予 定)<br>・貸出運用方法の検討<br>・運用開始準備 | 検討・設計                                                | 貸出運用方法の検討<br>体制等調整                                                                                                    |        |           |                                                                                                    |    |    |    |  |    |   |    |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |               |  |                                                         |  |  |
|                    |               |                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                      | 現場作業                                                                                                                  | 運用開始準備 |           |                                                                                                    |    |    |    |  |    |   |    |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |               |  |                                                         |  |  |
|                    | ドラム缶保管施設の設置   | (実 績)<br>・実施計画変更認可申請対応<br>・固体廃棄物貯蔵庫第9棟にかかる建屋工事<br>山留工事<br>掘削工事<br>杭工事<br><br>(予 定)<br>・固体廃棄物貯蔵庫第9棟にかかる建屋工事<br>掘削工事<br>杭工事                                                              | 検討・設計                                                                |                                                      |                                                                                                                       |        |           |                                                                                                    |    |    |    |  |    |   |    |     |   | ・2015年7月17日：実施計画変更認可申請認可                                                                                                                                                                                                   |               |  |                                                         |  |  |
|                    |               |                                                                                                                                                                                        |                                                                      | 現場作業                                                 | 固体廃棄物貯蔵庫第9棟にかかる建屋工事<br>山留工事<br>掘削工事<br>杭工事                                                                            |        |           |                                                                                                    |    |    |    |  |    |   |    |     |   |                                                                                                                                                                                                                            | ・2017年2月：竣工予定 |  |                                                         |  |  |
|                    |               |                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                      |                                                                                                                       |        |           |                                                                                                    |    |    |    |  |    |   |    |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |               |  |                                                         |  |  |
|                    | 雑固体廃棄物の減容検討   | (実 績)<br>・雑固体廃棄物焼却設備にかかる機電工事<br>換気空調設備、焼却設備系統試験<br>耐火物乾燥<br>各種性能フィルタ試験<br>・雑固体廃棄物焼却設備にかかる建屋工事<br>外構工事<br><br>(予 定)<br>・雑固体廃棄物焼却設備にかかる機電工事<br>各種フィルタ性能試験<br>使用前検査<br>管理区域設定<br>焼却炉ホット試験 | 検討・設計                                                                | 雑固体廃棄物焼却設備にかかる機電工事<br>焼却炉コールド試験                      |                                                                                                                       |        |           |                                                                                                    |    |    |    |  |    |   |    |     |   | 雑固体廃棄物焼却設備：2016年2月稼働予定<br>・建屋工事(～2015年11月)<br>・機電工事(～2016年2月)<br>【主要工事工程】<br>・基礎工事完了：2013年10月5日<br>・上部躯体工事完了：2015年7月21日<br>・1階P.C柱・梁取付完了：2013年12月12日<br>・2階P.C柱・梁取付完了：2013年4月7日<br>・使用前検査(焼却炉建屋、雑固体廃棄物焼却設備)<br>2014年2月18日～ |               |  |                                                         |  |  |
|                    |               |                                                                                                                                                                                        |                                                                      | 現場作業                                                 | 使用前検査<br>管理区域設定<br>焼却炉ホット試験                                                                                           |        |           |                                                                                                    |    |    |    |  |    |   |    |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |               |  |                                                         |  |  |
|                    |               |                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                      | 雑固体廃棄物焼却設備にかかる建屋工事<br>外構工事                                                                                            |        |           |                                                                                                    |    |    |    |  |    |   |    |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |               |  |                                                         |  |  |
|                    |               |                                                                                                                                                                                        |                                                                      | 覆土式一時保管施設 3,4槽の設置                                    | (実 績)<br>・設置工事 (3槽)<br>緩衝材施工、遮水シート施工<br>・設置準備工事 (4槽)<br>4槽エリアレール一時撤去<br><br>(予 定)<br>・設置工事 (3槽)<br>・設置工事 (4槽)<br>4槽掘削 | 検討・設計  | 設置工事 (3槽) |                                                                                                    |    |    |    |  |    |   |    |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |               |  | ・2014年8月12日：安全協定に基づく事前了解<br><br>・2015年11月13日：使用前検査 (3槽) |  |  |
|                    |               |                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                      |                                                                                                                       |        | 現場作業      | 最新工程追加(12/10より現場作業再開)<br>設置準備工事 (4槽)<br>地盤改良のため<br>移動式テント用レール<br>一時撤去 (4槽エリア)<br>設置工事 (4槽)<br>4槽掘削 |    |    |    |  |    |   |    |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |               |  |                                                         |  |  |
|                    |               |                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                      |                                                                                                                       |        |           |                                                                                                    |    |    |    |  |    |   |    |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |               |  |                                                         |  |  |
|                    | 一時保管エリアの追設／拡張 | (実 績)<br>・伐採木一時保管槽の追設 (エリアG)<br>保管槽擁壁設置 (追設28槽内25槽完了)<br>盛土施工<br><br>(予 定)<br>・伐採木一時保管槽の追設 (エリアG)<br>保管槽擁壁設置 (追設28槽内残り3槽)<br>盛土施工                                                      | 検討・設計                                                                | 伐採木一時保管槽の追設 (エリアG)                                   |                                                                                                                       |        |           |                                                                                                    |    |    |    |  |    |   |    |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |               |  |                                                         |  |  |
| 現場作業               |               |                                                                                                                                                                                        |                                                                      | 最新工程追加(1/6より現場作業再開)<br>保管槽擁壁設置 (追設全28槽内残り3槽)<br>盛土施工 |                                                                                                                       |        |           |                                                                                                    |    |    |    |  |    |   |    |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |               |  |                                                         |  |  |

| 分野名    | 括り     | 作業内容                                       | これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11月          |                                   | 12月                     |                    |               |                        | 1月                      |                       | 2月 | 3月                             | 備 考             |   |
|--------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----|--------------------------------|-----------------|---|
|        |        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22           | 29                                | 6                       | 13                 | 20            | 27                     | 3                       | 10                    | 下  | 上                              |                 | 中 |
| 保管管理計画 | 保管管理計画 | 3. 瓦礫等の管理・発電所全体から新たに放出される放射性物質等による敷地境界線量低減 | <p>（実 績）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>一時保管エリアの保管量確認／線量率測定および集計</li><li>ガレキ等の将来的な保管方法の検討</li><li>線量低減対策検討</li><li>ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続</li><li>伐採木一時保管槽への受入（枝葉）</li></ul> <p>（予 定）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>一時保管エリアの保管量確認／線量率測定および集計</li><li>ガレキ等の将来的な保管方法の検討</li><li>線量低減対策検討</li><li>ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続</li></ul>      | 検討・設計        | 一時保管エリアの保管量、線量率集計                 |                         | 一時保管エリアの保管量、線量率集計  |               | 一時保管エリアの保管量、線量率集計      |                         | 一時保管エリアの保管量、線量率集計     |    | ・伐採木一時保管槽（2槽）蓋締施工完了：2015年5月20日 |                 |   |
|        |        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | ガレキ等の将来的な保管方法の検討                  |                         |                    |               |                        |                         |                       |    |                                |                 |   |
|        |        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 線量低減対策検討                          |                         |                    |               |                        |                         |                       |    |                                |                 |   |
| 保管管理計画 | 保管管理計画 | 4. 水処理二次廃棄物の長期保管等のための検討                    | <p>（実 績）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>【研究開発】スラリー安定化装置の選定要件整理・適用試験（コールド）</li><li>【研究開発】セシウム吸着塔の長期保管</li></ul> <p>（予 定）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>【研究開発】スラリー安定化装置の選定要件整理・適用試験（コールド）</li><li>【研究開発】セシウム吸着塔の長期保管</li></ul>                                                                                                         | 検討・設計        | 【研究開発】スラリー安定化装置の選定要件整理・適用試験（コールド） |                         | 乾燥試験（作業性・飛散防止性）    |               | 乾燥試験（耐久性）              |                         |                       |    | 安定化装置の選定要件整理<br>最新工程反映         |                 |   |
|        |        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | ろ過試験（作業性・ろ布選定）                    |                         | ろ布選定に時間を要するため延長    |               |                        |                         |                       |    |                                |                 |   |
|        |        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 作業時・トラブル時被ばく評価                    |                         |                    |               |                        |                         |                       |    |                                |                 |   |
| 保管管理計画 | 保管管理計画 | 固体廃棄物の性状把握                                 | <p>（実 績）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>【研究開発】廃ゼオライト・スラッジ・ガレキ等の性状調査</li><li>【研究開発】固体廃棄物のサンプリング・分析</li><li>分析試料のJAEA及び日本核燃料開発株式会社への輸送</li><li>【研究開発】JAEAにて試料の分析（現場：JAEA東海）</li></ul> <p>（予 定）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>【研究開発】廃ゼオライト・スラッジ・ガレキ等の性状調査</li><li>【研究開発】固体廃棄物のサンプリング・分析</li><li>【研究開発】JAEAにて試料の分析（現場：JAEA東海等）</li></ul> | 検討・設計        | 【研究開発】廃ゼオライト・スラッジ・ガレキ等の性状調査       |                         | 中長期分析計画の策定（精査）     |               | 中長期計画策定を踏まえた次年度分析計画の検討 |                         |                       |    | ・1月下旬～2月初旬にJAEA東海へ輸送予定         |                 |   |
|        |        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 固体廃棄物のサンプリング・分析                   |                         | 輸送準備（放射能評価、計画書作成等） |               | 固体廃棄物のサンプリング           |                         | 輸送準備（放射能評価、計画書作成等）    |    |                                | 分析試料のJAEA東海への輸送 |   |
|        |        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 【研究開発】JAEAにて試料の分析（現場：JAEA東海等）     |                         | 最新工程反映             |               | スラリーの分析（低線量試料α核種）      |                         | 分析施設の不具合対応に伴い開始時期を調整中 |    |                                | スラリーの分析（高線量試料）  |   |
| 保管管理計画 | 保管管理計画 | 固体廃棄物の性状把握                                 | 現場作業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ガレキ等の分析（γ核種） |                                   | ガレキ等の分析（β核種、建屋内瓦礫、覆土瓦礫） |                    | ガレキ分析関連作業を詳細化 |                        | ガレキ等の分析（α核種、建屋内瓦礫・覆土瓦礫） |                       |    |                                |                 |   |
|        |        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                   |                         |                    |               |                        |                         |                       |    |                                |                 |   |
|        |        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                   |                         |                    |               |                        |                         |                       |    |                                |                 |   |