

## 【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

### ■ 4月28日（木）～5月25日（水）主な作業実績

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ 散水設備設置（ノズルユニット設置、散水設備配管接続）
- ・ オペフロ小ガレキ吸引前の支障物撤去

### □ 今月



撮影：H28.5.23

全景(北西面)

### □ 作業進捗



撮影：H28.5.14

ノズルユニット設置状況（東面）

### ■ 5月26日（木）～6月29日（水）主な作業予定

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ 散水設備設置（散水設備配管接続、試運転）
- ・ オペフロ小ガレキ吸引前の支障物撤去
- ・ オペフロ小ガレキ吸引（支障物撤去含む）
- ・ ダストモニタ設置

### ■ 備考

- ・ なし

以上