

放射性廃棄物処理・処分 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	4月		5月					6月			7月		8月	備考	
				24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	1	8			
固体廃棄物の保管管理、処理・処分計画	1. 発生量低減対策の推進	持込抑制策の検討	(実績) ・運用開始準備	検討・設計	運用開始準備													
			(予定) ・運用開始準備															
			(実績) ・実施計画変更認可申請対応 ・固体廃棄物貯蔵庫第9棟にかかる建屋工事 山留工事 掘削工事 杭工事 躯体工事		現場作業	固体廃棄物貯蔵庫第9棟にかかる建屋工事												
(予定) ・固体廃棄物貯蔵庫第9棟にかかる建屋工事 掘削工事 躯体工事	掘削工事																	
		ドラム缶保管施設の設置	(実績) ・掘削工事 杭工事 躯体工事	現場作業	掘削工事													
			(予定) ・固体廃棄物貯蔵庫第9棟にかかる建屋工事 掘削工事 躯体工事		杭工事													・2017年2月：竣工予定
				現場作業	躯体工事													
2. 保管適正化の推進	保管管理計画	覆土式一時保管施設3,4槽の設置	(実績) ・設置工事(3槽) 緩衝材施工、遮水シート施工 ・設置準備工事(4槽) 4槽エリアレール一時撤去 ・設置工事(4槽) 4槽掘削 下部遮水シート設置		検討・設計	設置工事(3槽)												
			(予定) ・設置工事(3槽) ・設置工事(4槽) 下部遮水シート設置 保護土施工 観測孔設置 全面テント移動 ガレキ減容・運搬・収容	設置工事(4槽)													・2015年11月13日：使用前検査(3槽)	
				現場作業	下部遮水シート設置													
		保護土施工、観測孔設置																
				現場作業	全面テント移動													
					最新工程反映 ガレキ減容・運搬・収容													
		一時保管エリアの追設/拡張	(実績) ・伐採木一時保管槽の追設・拡張に向けた準備 ・伐採木一時保管槽の追設(エリアG)完了 保管槽擁壁設置(追設28槽分)完了 盛土施工完了 転落防止柵設置完了	検討・設計	伐採木一時保管槽の追設・拡張に向けた準備													
			(予定) ・伐採木一時保管槽の追設・拡張に向けた準備															

