

福島第一原子力発電所 1号機 建屋カバー解体工事の進捗状況について

2016年10月27日

TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

建屋カバー解体工事の進捗状況

TEPCO

- 9月13日より、全18枚の内1枚目の壁パネル取り外し作業を開始し、現時点で13枚（10月25日）の取り外しを実施した。上段全周の壁パネル取り外しが完了し、下段の取り外しを実施中。
- その間、作業に伴うダストモニタ・モニタリングポストに有意な変動、警報発報はなし



1号機建屋カバー解体工事の作業状況写真（2016年10月25日撮影）

至近の建屋カバー解体スケジュール



2015年度		2016年度													
3月	4月	5月	6月	7月	8月		9月		10月		11月	12月	1月	2月	
					前半	後半	前半	後半	前半	後半					
飛散防止剤散布 (定期散布)	▼-3/17	▼-4/21	▼-5/13	▼-6/17	▼-7/16		▼-8/23		▼-9/19						
散水設備設置	▼2/4~散水ノズルまでの配管設置等														
	▼4/6~4/28 ノズルユニット (散水ノズル) 設置														
	▼6/7~ 試運転調整 (噴霧試験等含む)														
	▼6/30 試運転調整完了・運用開始														
ガレキ状況の 先行調査	▼3/28~4/7														
	▼5/30 小ガレキ吸引														
	▼8/2 小ガレキ吸引作業完了														
	屋根パネル解体														
オペフロ調査 (南東側よりポールカメラ挿入)	▼4/26~4/27														
	壁パネル取り外し前の飛散防止剤散布														
	▼-8/4 飛散防止剤散布開始														
	▼-9/3 飛散防止剤散布完了														
	壁パネル取り外し														
	▼-9/13 1枚目 壁パネル取り外し開始														
	オペフロ調査														

※他工事との工程調整、現場進捗、飛散抑制対策の強化等により工程が変更になる場合がある