

## 【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

### ■ 1月24日（木）～1月27日（水）主な作業実績

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ 支障鉄骨等撤去

#### □ 今月

全景(北西面)



撮影：H28.1.23

#### □ 作業進捗

支障鉄骨等撤去



撮影：H28.1.13

### ■ 1月28日（木）～2月24日（水）主な作業予定

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ 支障鉄骨等撤去
- ・ 散水設備設置（横引き配管等）

#### ■ 備考

- ・ なし

以 上