

汚染水対策スケジュール

区分	格別	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定												備考
			12月			1月			2月			3月			
1号機タービン建屋滞留水処理	現地作業	(実績) ・1号機T/Bダスト濃度測定 ・制御室設置・電線管敷設 ・移送ライン他設置 ・移送機組立 ・ダスト抑制対策(道工具搬入他、準備作業) (予定) ・ダスト抑制対策(道工具搬入他準備作業) ・1号機T/Bダスト濃度測定 ・制御室設置・電線管敷設 ・移送ライン他設置	移送設備追設、干渉物撤去												2016年10月5日 1号機タービン建屋滞留水処理移送設備(追設)について実施計画変更申請
			1号機T/Bダスト濃度測定/評価												2016年12月21日 1号機タービン建屋滞留水処理移送設備(追設)について実施計画変更の補正申請
浄化設備等	現地作業	(実績) ・処理運転(A・B・C系統) (予定) ・処理運転(A・B・C系統)	A系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)												・A系統:運転中※ ・B系統:運転中※ ・C系統:運転中※ ※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
			B系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)												
			C系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)												
	現地作業	(高性能多核種除去設備) (実績・予定) ・処理運転	処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)												処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
		(増設多核種除去設備) (実績) ・クロスフローフィルタ交換(A・C系統) ・処理運転(B・C系統) (予定) ・処理運転(A・B・C系統) ・クロスフローフィルタ交換(A・B・C系統)	A系 クロスフローフィルタ取替			A系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)			B系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)			B系 クロスフローフィルタ取替			・A系統:運転中※ ・B系統:運転中※ ・C系統:運転中※ ※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
現地作業	(サブドレン浄化設備) (実績) ・処理運転 ・地下水ドレン前処理装置の設置 ・サブドレン浄化設備の2系列化 ・配管等清掃による付着物の撤去 ・共有配管の単独化 (予定) ・処理運転 ・地下水ドレン前処理装置の設置 ・サブドレン浄化設備の2系列化 ・配管等清掃による付着物の撤去 ・共有配管の単独化 ・集水タンク・一時貯水タンクの増設 ・サブドレンピットの復旧増強	処理運転			地下水ドレン前処理装置の設置			サブドレン浄化設備2系列化			C系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)			サブドレン汲み上げ、運用開始(2015.9.3~) 排水開始(2015.9.14~)	
		配管等清掃(付着物撤去)			共有配管単独化			集水タンク、一時貯水タンクの増設			サブドレンピットの復旧・増強			2016年12月8日 地下水ドレン前処理装置設置について実施計画変更認可(原規規発第1612081号) 2017年1月25日 サブドレン浄化設備2系列目設置について実施計画変更補正申請 2016年1月12日付 一部使用承認(原規規発第1701127号)	
陸側逆水壁	現地作業	(実績) ・山側第一段階凍結 (予定) ・山側第二段階凍結、山側補助工法(1~4号機西側、4号機南側)	山側凍結(第二段階 12/3~)												2016年3月30日 陸側逆水壁の閉合について実施計画変更認可(原規規発第1603303号)
			山側補助工法(1~4号機西側、4号機南側)												2016年12月2日 陸側逆水壁の一部閉合について実施計画変更認可(原規規発第1612024号)
H4エリアNo.5タンクからの漏えい対策	現地作業	(実績・予定) ・汚染の拡散状況把握	モニタリング												
			タンク追加設置設計												以下に2016年9月29日時点進捗を記載
処理水受タンク増設	現地作業	(実績) ・追加設置検討(タンク配置) ・H2ブルータンクリプレース準備工事(水移送、残水処理、ブルータンク撤去) ・H2フランジタンクリプレース準備工事(地盤改良、タンク基礎構築) ・H2ブルータンクリプレース準備工事(地盤改良、タンク基礎構築) ・H2ブルータンク、フランジタンクリプレース工事(溶接型タンク) ・J9エリアタンク設置工事(地盤改良、タンク基礎構築、タンク設置) ・H4フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) (予定) ・追加設置検討 ・H2ブルータンクリプレース準備工事(水移送、残水処理、ブルータンク撤去、移送) ・H2フランジタンクリプレース準備工事(地盤改良、タンク基礎構築) ・H2ブルータンク撤去、移設 ・H2ブルータンク、フランジタンクリプレース工事(溶接型タンク) ・J9エリアタンク設置工事(地盤改良、タンク基礎構築、タンク設置) ・H4フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・Bフランジタンクリプレース準備工事(残水処理) ・H5フランジタンクリプレース準備工事(残水処理) ・H6フランジタンクリプレース準備工事(残水処理) ・H3フランジタンクリプレース準備工事(残水処理)	H2エリアタンク設置(105,600t)			H2フランジタンクリプレース準備 地盤改良、タンク基礎構築			H2ブルータンク撤去、移設			H2ブルータンクリプレース準備 地盤改良、タンク基礎構築			2015年10月1日 H2エリアにおける濃縮廃液貯槽の撤去等について実施計画変更認可(原規規発第1510011号)
		H2エリアタンク設置 (▽4.80φt)			H2フランジタンクリプレース準備 (▽4.80φt)			H2ブルータンク撤去、移設			H2ブルータンクリプレース準備 (▽4.80φt)			2016年9月7日付 一部使用承認(44基) (原規規発第1609075号) ・使用前検査終了(8/44基)	
		J9エリア タンク設置 (▽2,100t)			H4エリアタンク解体作業			Bフランジタンクリプレース準備、残水処理			H5フランジタンクリプレース準備、残水処理			2016年9月7日付 一部使用承認(12基) (原規規発第1609076号) ・使用前検査終了(12/12基)	
		H4エリアタンク解体作業			Bフランジタンクリプレース準備、残水処理			H5フランジタンクリプレース準備、残水処理			H6フランジタンクリプレース準備、残水処理			2015年12月14日 H4エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画認可(原規規発第1512148号) ・解体完了(45/56基)	
		H5フランジタンクリプレース準備、残水処理			H6フランジタンクリプレース準備、残水処理			H3フランジタンクリプレース準備、残水処理						2016年12月8日 BエリアにおけるRO処理水貯槽の撤去等について実施計画変更許可(原規規発第1812083号)	
		H6フランジタンクリプレース準備、残水処理			H3フランジタンクリプレース準備、残水処理									2016年9月15日 H5エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更許可(原規規発第1812083号)	
		H3フランジタンクリプレース準備、残水処理												2016年9月15日 H6エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更許可(原規規発第1812083号)	
														2016年9月15日 H3エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更許可(原規規発第1812083号)	
主トレンチ(海水配管トレンチ)他汚染水処理	現地作業	(実績・予定) ・主トレンチ(海水配管トレンチ)立坑部監視(2号立坑C) ・地下水移送(1-2号取水口間)(2-3号取水口間)(3-4号取水口間)	主トレンチ(海水配管トレンチ)2号機凍結運転												○2号機トレンチ ・立坑C:2015.9.17~水位等監視中
			地下水移送(1-2号機取水口間、2-3号機取水口間、3-4号機取水口間)												