

汚染水対策スケジュール

区分	作業内容	これまでに一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定												備考
		5月			6月			7月			8月			
建屋滞留水処理	【1～3号機復水器内滞留水処理】 (実績) ・準備作業(現場)及び遠隔作業モックアップ(構外)【1号機】 ・マンホール開放【1号機】 ・水抜作業(ホットウェル天板上部)【3号機】 (予定) ・マンホール開放、ポンプ設置、移送ライン設置作業【1号機】	現場作業	【1号機】準備作業(現場)及び遠隔作業モックアップ(構外) → 【1号機】マンホール開放、ポンプ設置、移送ライン設置作業 【3号機】準備作業 → 実績の反映 → 【3号機】水抜作業(ホットウェル天板上部) → モックアップ作業の進捗に応じた工程見直し											
		現場作業	A系 処理運転(処理水の状態に応じて適宜運転または処理停止) B系 共沈タンクライニング剥離に伴う処理停止中 C系 処理運転(処理水の状態に応じて適宜運転または処理停止)											・A系統: 運転中※ ・B系統: 共沈タンクライニング剥離に伴う停止 ・C系統: 運転中※ ※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
		現場作業	処理運転(処理水の状態に応じて適宜運転または処理停止)											処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
		現場作業	A系 処理運転(処理水の状態に応じて適宜運転または処理停止) B系 処理運転(処理水の状態に応じて適宜運転または処理停止) C系 処理運転(処理水の状態に応じて適宜運転または処理停止)											・A系統: 運転中※ ・B系統: 運転中※ ・C系統: 運転中※ ※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
浄化設備等	【多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転(A・C系統) ・処理停止(B系統)	現場作業	処理運転(処理水の状態に応じて適宜運転または処理停止)											処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
		現場作業	処理運転(処理水の状態に応じて適宜運転または処理停止)											処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
		現場作業	A系 処理運転(処理水の状態に応じて適宜運転または処理停止) B系 処理運転(処理水の状態に応じて適宜運転または処理停止) C系 処理運転(処理水の状態に応じて適宜運転または処理停止)											・A系統: 運転中※ ・B系統: 運転中※ ・C系統: 運転中※ ※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
		現場作業	処理運転 サブドレン浄化設備pH制御改造 集水タンク、一時貯水タンクの増設 サブドレンピットの復旧・増強 サブドレン移送配管の2重化											サブドレン汲み上げ、運用開始(2015.9.3～) 排水開始(2015.9.14～) 2017年4月12日付 A系新設分について使用前検査終了証受領(原規規発第1704125号) 2017年5月12日付 A系-B系タイラインについて使用前検査終了証受領(原規規発第1705269号)
陸側遮水壁	(実績・予定) ・山側第二段階凍結	現場作業	山側凍結(第二段階①12/3～、第二段階②3/3～) 維持管理運転(北側、南側の一部 5/22～)											2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可(原規規発第1603303号) 2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(原規規発第1612024号) 2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可
		現場作業	モニタリング 汚染土回収											2017年3月6日より作業着手し、完了は2017年12月末を予定
H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策	(実績) ・追加設置検討(タンク配置) ・H2ブルータンク撤去、移設 ・H2エリアタンク設置 ・H4フランジタンクリブレス準備工事(地盤改良、タンク基礎構築) ・H4エリアタンク設置 ・Bフランジタンクリブレス準備工事(タンク解体) ・H5フランジタンクリブレス準備工事(タンク解体) ・H6フランジタンクリブレス準備工事(タンク解体) ・H3フランジタンクリブレス準備工事(タンク解体)	設計	タンク追加設置設計											2017年3月6日より作業着手し、完了は2017年12月末を予定
		現場作業	H2ブルータンク撤去、移設 H2エリアタンク設置 ▼(7,400t) ▼(7,400t) ▼(4,800t)											2015年10月1日 H2エリアにおける濃縮廃液貯槽の撤去等について実施計画変更認可(原規規発第1510011号)
		現場作業	H4フランジタンクリブレス準備(地盤改良、タンク基礎構築) H4エリアタンク設置											2016年9月7日付 一部使用承認(44基) (原規規発第1609075号) ・使用前検査終了(29/44基)
		現場作業	Bフランジタンクリブレス準備(タンク解体) H5フランジタンクリブレス準備(タンク解体) H6フランジタンクリブレス準備(タンク解体) H3フランジタンクリブレス準備(タンク解体)											2017年6月22日 H4北エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1706224号) ・使用前検査終了(0/35基)
		現場作業	Bフランジタンクリブレス準備(タンク解体) H5フランジタンクリブレス準備(タンク解体) H6フランジタンクリブレス準備(タンク解体) H3フランジタンクリブレス準備(タンク解体)											2016年9月15日 BエリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更認可(原規規発第1812083号) 2016年9月15日 H5エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
		現場作業	Bフランジタンクリブレス準備(タンク解体) H5フランジタンクリブレス準備(タンク解体) H6フランジタンクリブレス準備(タンク解体) H3フランジタンクリブレス準備(タンク解体)											2016年9月15日 H6エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
		現場作業	Bフランジタンクリブレス準備(タンク解体) H5フランジタンクリブレス準備(タンク解体) H6フランジタンクリブレス準備(タンク解体) H3フランジタンクリブレス準備(タンク解体)											2016年9月15日 H3エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
		現場作業	地下水移送(1-2号機取水口間、2-3号機取水口間、3-4号機取水口間)											3号T/B屋根対策について工法検討中
4m盤の地下水移送	(実績) (予定) ・地下水移送(1-2号取水口間)(2-3号取水口間)(3-4号取水口間)	現場作業	<1号機T/B屋根> 暫定対策(足場設置、ガレキ撤去、簡易防水、排水ルート構築) <2号機T/B屋根> 暫定対策(足場設置、ガレキ撤去、簡易防水、排水ルート構築) <4号機T/B屋根> 抜本対策(足場設置、ガレキ撤去、本設防水、排水ルート構築)											3号T/B屋根対策について工法検討中
		現場作業	<1号機T/B屋根> 暫定対策(足場設置、ガレキ撤去、簡易防水、排水ルート構築) <2号機T/B屋根> 暫定対策(足場設置、ガレキ撤去、簡易防水、排水ルート構築)											3号T/B屋根対策について工法検討中
		現場作業	<1号機T/B屋根> 暫定対策(足場設置、ガレキ撤去、簡易防水、排水ルート構築) <2号機T/B屋根> 暫定対策(足場設置、ガレキ撤去、簡易防水、排水ルート構築) <4号機T/B屋根> 抜本対策(足場設置、ガレキ撤去、本設防水、排水ルート構築)											3号T/B屋根対策について工法検討中
		現場作業	<1号機T/B屋根> 暫定対策(足場設置、ガレキ撤去、簡易防水、排水ルート構築) <2号機T/B屋根> 暫定対策(足場設置、ガレキ撤去、簡易防水、排水ルート構築) <4号機T/B屋根> 抜本対策(足場設置、ガレキ撤去、本設防水、排水ルート構築)											3号T/B屋根対策について工法検討中