

環境線量低減対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		5月		6月				7月				8月		9月	備考	
			21	28	4	11	18	25	2	9	16	下	上	中	下	日	月		
放射線量低減	敷地内線量低減 ・段階的な線量低減	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>線量率測定               <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷内全域の状況把握サーベイ (30mメッシュの全測定箇所を年度内にデータ更新)</li> <li>・敷内全域の走行サーベイ(1回/3ヶ月)</li> </ul> </li> <li>線量低減対策               <ul style="list-style-type: none"> <li>・土捨場南側エリア (伐採・造成工・路盤舗装 等)</li> <li>・土捨場北側エリア (伐採・盛土工 等)</li> <li>・10m盤 (3・4号機海側等) エリア (建物除去・路盤舗装 等)</li> </ul> </li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>線量率測定               <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷内全域の状況把握サーベイ (30mメッシュの全測定箇所を年度内にデータ更新)</li> <li>・敷内全域の走行サーベイ(1回/3ヶ月)</li> </ul> </li> <li>線量低減対策               <ul style="list-style-type: none"> <li>・土捨場南側エリア (伐採・造成工・路盤舗装 等)</li> <li>・土捨場北側エリア (伐採・盛土工 等)</li> <li>・10m盤 (3・4号機海側等) エリア (建物除去・路盤舗装 等)</li> </ul> </li> </ul>	<p>検討・設計</p>																
		<p>2016年9月末現在 提供：日本スペースイメーシング(株)、(C)DigitalGlue</p> <p>■ エリア平均で5μSv/hを達成したエリア</p>	<p>現場作業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>線量率測定 敷内全域の状況把握サーベイ(30mメッシュサーベイ)</li> <li>敷内全域の走行サーベイ(第1四半期分)</li> <li>敷内全域の走行サーベイ(第2四半期分)</li> <li>線量低減対策               <ul style="list-style-type: none"> <li>①1~4号機周辺 ※ 10m盤(3・4号機海側等)エリア (建物除去・路盤舗装 等)</li> <li>②その他エリア 土捨場南側エリア (伐採・造成工・路盤舗装 等)</li> <li>土捨場北側エリア (伐採・盛土工 等)</li> </ul> </li> </ul>	<p>~2018年3月予定</p> <p>※1~4号機周辺の線量低減は、原子炉建屋上部の線量低減対策及び周辺ヤードの整備等を実施中。(使用済燃料プール対策分野 参照)</p> <p>~2018年1月予定</p> <p>~2019年11月予定</p>															
			<p>検討・設計</p>																
環境線量低減対策	海洋汚染拡大防止 ・モニタリング ・排水路整備	<p>(実績)</p> <p>【4m盤地下水対策】 港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング</p> <p>【排水路付替】 排水路モニタリング K排水路上流部調査(枝管サンプリング) A系排水路付替え工事(本体工事・ヤード造成他) 排水路清掃等(道路・排水路清掃)</p> <p>(予定)</p> <p>【4m盤地下水対策】 港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング</p> <p>【排水路付替】 排水路モニタリング K排水路上流部調査(排水路本体調査) A系排水路付替え工事(本体工事・ヤード造成他) 排水路清掃等(道路・排水路清掃)</p>	<p>検討・設計</p>																
		<p>現場作業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>港湾内外海水モニタリング</li> <li>地下水モニタリング</li> <li>排水路モニタリング</li> <li>K排水路上流部調査</li> <li>A系排水路付替え工事(本体工事・ヤード造成他)</li> <li>排水路清掃等</li> </ul>	<p>~2018年3月通水予定</p>																
		<p>検討・設計</p>																	
評価	環境影響評価 ・モニタリング ・傾向把握、効果評価	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1~4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価</li> <li>敷地内におけるダスト濃度測定(毎週)</li> <li>降下物測定(月1回)</li> <li>発電所周辺、沿岸海域モニタリング(毎日~月1回)</li> <li>20km圏内 魚介類モニタリング(月1回 11点)</li> <li>茨城県沖における海水採取(毎月)</li> <li>宮城県沖における海水採取(隔週)</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1~4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価</li> <li>敷地内におけるダスト濃度測定(毎週)</li> <li>降下物測定(月1回)</li> <li>発電所周辺、沿岸海域モニタリング(毎日~月1回)</li> <li>20km圏内 魚介類モニタリング(月1回 11点)</li> <li>茨城県沖における海水採取(毎月)</li> <li>宮城県沖における海水採取(隔週)</li> </ul>	<p>検討・設計</p>	<p>1,2,3,4u放出量評価</p>															
		<p>現場作業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>降下物測定</li> <li>海水・海底土測定(発電所周辺、茨城県沖、宮城県沖)</li> <li>20km圏内 魚介類モニタリング</li> </ul>	<p>1,2,3,4u放出量評価</p> <p>1,2,3,4uR/B測定</p>																
		<p>検討・設計</p>																	