

汚染水対策スケジュール

区分	種別	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定			6月		7月		8月		9月		10月		備考	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
滞留水移送分野	建屋滞留水処理	【1～3号機復水器内滞留水処理】 (実績) ・準備作業(現場)及び遠隔作業モックアップ(構外)【1号機】 ・マンホール開放【1号機】 (予定) ・ポンプ設置、移送ライン設置作業 貯留水移送【1号機】	現場作業	【1号機】準備作業(現場)及び遠隔作業モックアップ(構外) 【1号機】マンホール開放、ポンプ設置、移送ライン設置作業 ▼マンホール開放 予定の見直し 1号機貯留水移送 新規記載												マンホール開放:6月28日	
		【多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転(A・C系統) ・処理停止(B系統)	現場作業	A系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止) B系 共沈タンクライニング剥離に伴う処理停止中 C系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)												・A系統:運転中※ ・B系統:共沈タンクライニング剥離に伴う停止 ・C系統:運転中※ ※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止	
	【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転	現場作業	処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)												処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止		
	【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転(A・B・C系統) (予定) ・処理運転(A・B・C系統)	現場作業	A系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止) B系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止) C系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)												・A系統:運転中※ ・B系統:運転中※ ・C系統:運転中※ ※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止		
	【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 ・サブドレン浄化設備pH制御改造 ・集水タンク、一時貯水タンクの増設 ・サブドレンピットの復旧増強 ・サブドレン移送配管2重化 (予定) ・処理運転 ・サブドレン浄化設備pH制御改造 ・集水タンク、一時貯水タンクの増設 ・サブドレンピットの復旧増強 ・サブドレン移送配管2重化	現場作業	処理運転 サブドレン浄化設備pH制御改造 実績の反映 集水タンク、一時貯水タンクの増設 サブドレンピットの復旧増強 サブドレン移送配管の2重化 予定の見直し												サブドレン汲み上げ、運用開始(2015.9.3~) 排水開始(2015.9.14~) 2017年4月12日付 A系新設分について使用前検査終了証受領(原規規発第1704125号) 2017年5月12日付 A系-B系タイラインについて使用前検査終了証受領(原規規発第1705269号)		
	陸側遮水壁	(実績・予定) ・山側第二段階凍結 (予定) ・補助工法(未凍結箇所西③)	現場作業	山側凍結(第二段階①12/3~、第二段階②3/3~) 維持管理運転(北側、南側の一部 5/22~) 新規記載 補助工法(未凍結箇所 西③)												2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可(原規規発第1603303号) 2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(原規規発第1612024号) 2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(未凍結箇所4箇所閉合:原規規発第1703023号)	
		H4エリアNo.5タンクからの漏えい対策	現場作業	モニタリング 汚染土回収 2017年3月6日より作業着手し、完了は2017年12月末を予定													
	処理水受タンク増設	(実績) ・追加設置検討(タンク配置) ・H2エリアタンク設置 ・H4フランジタンクリブレース準備工事(地盤改良、タンク基礎構築) ・H4北エリアタンク設置 ・H4南エリアタンク設置 ・Bフランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・H5フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・H6フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・H3フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) (予定) ・追加設置検討(タンク配置) ・H2ブルータンク撤去、移設 ・H2エリアタンク設置 ・H4フランジタンクリブレース準備工事(地盤改良、タンク基礎構築) ・H4北エリアタンク設置 ・H4南エリアタンク設置 ・Bフランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・H5フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・H6フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・H3フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体)	設計 現場作業	タンク追加設置設計 H2エリアタンク設置 ▼(4,800) ▼(4,800) ▼(4,800) 予定と実績の反映 H4フランジタンクリブレース準備(地盤改良、タンク基礎構築) H4北エリアタンク設置 ▼(3,600) ▼(6,000) ▼(4,800) 予定と実績の反映 H4南エリアタンク設置 新規記載 Bフランジタンクリブレース準備(タンク解体) H5フランジタンクリブレース準備(タンク解体) H6フランジタンクリブレース準備(タンク解体) H3フランジタンクリブレース準備(タンク解体)												2016年9月7日付 一部使用承認(44基)(原規規発第1609075号)・使用前検査終了(33/44基) 2017年6月22日 H4北エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1706224号)・使用前検査終了(8/35基) 2017年6月26日 H4北エリアタンク一部使用承認申請(35基) 2017年6月30日 H4南エリアタンク設置について実施計画修正申請 2016年9月15日 BエリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更認可(原規規発第1812083号) 2016年9月15日 H5エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更認可(原規規発第1812083号) 2016年9月15日 H6エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更認可(原規規発第1812083号) 2016年9月15日 H3エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更認可(原規規発第1812083号)	
		4m盤の地下水移送	(実績) (予定) ・地下水移送(1-2号取水口間)(2-3号取水口間)(3-4号取水口間)  <4号機T/B屋根> ・本設防水、排水ルート構築中  <3号機T/B屋根> ・対策工法検討中	現場作業	地下水移送(1-2号機取水口間、2-3号機取水口間、3-4号機取水口間)  <4号機T/B屋根> 抜本対策(足場設置、ガレキ撤去、本設防水、排水ルート構築) 予定と実績の反映												3号T/B屋根対策について工法検討中