

区分

格付

作業内容

これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定

8月

9月

10月

11月 | 12月

備考

排水

汚水

滞留水

4m盤の地下水移送

建屋滞留水処理

浄化設備等

陸側還水壁

H4エリアNo. 5、タンクからの漏えい対策

処理水受タンク増設

4m盤の地下水移送

【2～3号機復水器内貯留水処理】
（実績・予定）
・復水器内構造物の調査およびホットウェル天板下部水抜き方法の検討【2、3号機】

【多核種除去設備】
（実績）
・処理運転（C系統）
・処理停止（A・B系統）

（予定）
・処理停止（A・B系統）
・機器点検・取替（A・B・C系統）

【高性能多核種除去設備】
（実績・予定）
・処理運転

【増設多核種除去設備】
（実績）
・処理運転（A・B・C系統）

（予定）
・処理運転（A・B・C系統）

【サブドレン浄化設備】
（実績）
・処理運転
・サブドレン浄化設備pH制御改造
・集水タンク、一時貯水タンクの増設
・サブドレンピットの復旧増強
・サブドレン移送配管2重化

（予定）
・処理運転
・サブドレン浄化設備pH制御改造
・集水タンク、一時貯水タンクの増設
・サブドレンピットの復旧増強
・サブドレン移送配管2重化

（実績・予定）
・山側第二段階凍結
・山側第三段階凍結
・補助工法（未凍結箇所西③）

（実績・予定）
・汚染の拡散状況把握
・汚染土の回収

（実績）
・追加設置検討（タンク配置）
・H2エリアタンク設置
・H4フランジタンクリブレース準備工事（地盤改良、タンク基礎構築）
・H4北エリアタンク設置
・H4南エリアタンク設置
・Bフランジタンクリブレース準備工事（タンク解体）
・H5フランジタンクリブレース準備工事（タンク解体）
・H6フランジタンクリブレース準備工事（タンク解体）
・H3フランジタンクリブレース準備工事（タンク解体）

（予定）
・追加設置検討（タンク配置）
・H2エリアタンク設置
・H4フランジタンクリブレース準備工事（地盤改良、タンク基礎構築）
・H4北エリアタンク設置
・H4南エリアタンク設置
・Bフランジタンクリブレース準備工事（タンク解体）
・H5フランジタンクリブレース準備工事（タンク解体）
・H6フランジタンクリブレース準備工事（タンク解体）
・H3フランジタンクリブレース準備工事（タンク解体）

（実績）
（予定）
・地下水移送（1－2号機取水口間）（2－3号機取水口間）（3－4号機取水口間）

＜4号機T/B屋根＞
（実績）
・本設防水、排水ルート切り替え完了（8/3）

＜3号機T/B屋根＞
・対策工法検討中

検討・設計

現場作業

現場作業

現場作業

設備設計

現場作業

現場作業

【2、3号機】復水器内構造物の調査およびホットウェル天板下部水抜き方法の検討

A系 前処理設備ドレン配管からの滴下に伴う処理停止（8/16～）
A系 機器点検・取替

B系 共沈タンクライニング剥離に伴う処理停止中

C系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）
C系 機器点検・取替

処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）

▼9/14 使用前検査（除去性能確認）
A系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）

▼9/14 使用前検査（除去性能確認）
B系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）

▼9/14 使用前検査（除去性能確認）
C系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）

処理運転

集水タンク、一時貯水タンクの増設

サブドレンピットの復旧・増強

サブドレン移送配管の2重化

山側凍結（第二段階①12/3～、第二段階②3/3～、第三段階④22～）

維持管理運転（北側、南側の一部 5/22～）

補助工法（未凍結箇所 西③ 7/31～）

モニタリング

汚染土回収

タンク追加設置設計

H2エアータンク設置
▼(4,800t) ▼(2,400t) ▼(4,800t) ▼(2,400t) ▼(2,400t)

H4フランジタンクリブレース準備（地盤改良、タンク基礎構築）

H4北エアータンク設置
▼(3,600t) ▼(6,000t) ▼(3,600t) ▼(6,000t) ▼(4,800t)

H4南エアータンク設置

Bフランジタンクリブレース準備（タンク解体）

H5フランジタンクリブレース準備（タンク解体）

H6フランジタンクリブレース準備（タンク解体）

H3フランジタンクリブレース準備（タンク解体）

地下水移送（1－2号機取水口間、2－3号機取水口間、3－4号機取水口間）

3号T/B屋根対策について工法検討中

・A系統：前処理設備ドレン配管からの滴下に伴う処理停止
・B系統：共沈タンクライニング剥離に伴う停止
・C系統：運転中※
※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止

・A系統：運転中※
・B系統：運転中※
・C系統：運転中※
※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
※9/14に使用前検査（除去性能確認）を受検。終了次第、ホット試験から本格運転へ移行（運転状態・除去性能はホット試験中と変わらず）

サブドレン汲み上げ、運用開始（2015.9.3～）
排水開始（2015.9.14～）

2017年4月12日付 A系新設分について使用前検査終了証受領（原規規発第1704125号）
2017年5月12日付 A系－B系タイラインについて使用前検査終了証受領（原規規発第1705269号）

2016年3月30日 陸側還水壁の閉合について実施計画変更認可（原規規発第1603303号）
2016年12月2日 陸側還水壁の一部閉合について実施計画変更認可（原規規発第1612024号）
2017年3月2日 陸側還水壁の一部閉合について実施計画変更認可（未凍結箇所4箇所の閉合：原規規発第1703023号）
2017年8月15日 陸側還水壁の一部閉合について実施計画変更認可（未凍結箇所1箇所の閉合：原規規発第1708151号）

2016年9月7日付 一部使用承認（44基）
（原規規発第1609075号）
・使用前検査終了（38/44基）

2017年6月22日 H4北エアータンク設置について実施計画認可（原規規発第1706224号）
・使用前検査終了（23/35基）
2017年7月28日 H4北エアータンク一部使用承認（35基）
2017年8月22日 H4南エアータンク設置について実施計画補正申請

2016年9月15日 BエリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更認可（原規規発第1812083号）
2016年9月15日 H5エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更認可（原規規発第1812083号）
2016年9月15日 H6エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更認可（原規規発第1812083号）
2016年9月15日 H3エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更認可（原規規発第1812083号）