

汚染水対策スケジュール

名 称	格 子	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定	9月							10月							11月							12月							1月							備考																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																									
建屋滞留水処理		【2～3号機復水器内滞留水処理】 (実績・予定) ・【2、3号機】復水器内構造物の調査およびホットウェル天板下部水抜き方法の検討 ・【2、3号機】水抜き装置、移送ラインの設置 (予定) ・2号機ホットウェル天板下部水抜き	【2、3号機】復水器内構造物の調査およびホットウェル天板下部水抜き方法の検討 【2、3号機】水抜き装置、移送ラインの設置	【2、3号機】水抜き装置、移送ラインの設置							【2号機】ホットウェル天板下部水抜き							【3号機】ホットウェル天板下部水抜き																																									
				【1～4号機滞留水浄化設備】 (実績) ・【3、4号機】ライン敷設、耐圧試験 (予定) ・【3、4号機】ライン敷設、耐圧試験 ・【1、2号機】ライン敷設	【3、4号機】ライン敷設、耐圧試験	【3、4号機】インサービス							【1、2号機】ライン敷設							インサービスの時期については、実施計画変更認可後に調整予定。 2017年9月13日 滞留水浄化設備（ライン追設）設置に伴う実施計画補正申請																																							
浄化設備等		【多核種除去設備】 (実績) ・処理運転（C系統） ・処理停止（A・B系統） (予定) ・処理停止（A・B系統） ・機器点検・取替（A・B・C系統）	【多核種除去設備】 (実績) ・処理運転（C系統） ・処理停止（A・B系統） (予定) ・処理停止（A・B系統） ・機器点検・取替（A・B・C系統）	A系 機器点検・取替							B系 共沈タンクライニング剥離に伴う処理停止中							A系 処理運転							・A系統：機器点検・取替に伴う処理停止 ・B系統：共沈タンクライニング剥離に伴う処理停止 ・C系統：機器点検・取替に伴う処理停止																																		
				B系 機器点検・取替							C系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）							C系 機器点検・取替							C系 処理運転																																		
				C系 機器点検・取替							処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）							処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）							処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止																																		
				A系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）							B系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）							C系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）							・A系統：運転中※ ・B系統：運転中※ ・C系統：運転中※ ※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 ※9/14に使用前検査（除去性能確認）を受検、使用前検査終了証を受領した 2017年10月16日よりホット試験から本格運転へ移行 （運転状態・除去性能はホット試験中と変わらず） 2017年10月12日付 増設多核種除去設備使用前検査終了証受領 （原規規発第1710127号）																																		
サブドレン浄化設備		【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 ・サブドレン浄化設備pH制御改造 ・集水タンク、一時貯水タンクの増設 ・サブドレンピットの復旧増強 ・サブドレン移送配管2重化 (予定) ・処理運転 ・サブドレン浄化設備pH制御改造 ・集水タンク、一時貯水タンクの増設 ・サブドレンピットの復旧増強 ・サブドレン移送配管2重化	【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 ・サブドレン浄化設備pH制御改造 ・集水タンク、一時貯水タンクの増設 ・サブドレンピットの復旧増強 ・サブドレン移送配管2重化 (予定) ・処理運転 ・サブドレン浄化設備pH制御改造 ・集水タンク、一時貯水タンクの増設 ・サブドレンピットの復旧増強 ・サブドレン移送配管2重化	処理運転							集水タンク、一時貯水タンクの増設							サブドレンピットの復旧・増強							サブドレン移送配管の2重化							サブドレン汲み上げ、運用開始（2015.9.3～） 排水開始（2015.9.14～） 2017年4月12日付 A系新設分について使用前検査終了証受領 （原規規発第1704125号） 2017年5月12日付 A系-B系タイラインについて使用前検査終了証受領 （原規規発第1705269号）																											
				山側凍結（第二段階①12/3～、第二段階②3/3～、第三段階8/22～）							維持管理運転（北側、南側の一部 5/22～）							モモニタリング							汚染土回収							2017年3月6日より作業着手し、完了は2017年12月末を予定																											
				H2エリアタンク設置							H4フランジタンクリプレース準備（地盤改良、タンク基礎構築）							H4北エリアタンク設置							H4南エリアタンク設置							Bフランジタンクリプレース準備（タンク解体）							H5フランジタンクリプレース準備（タンク解体）							H6フランジタンクリプレース準備（タンク解体）							H3フランジタンクリプレース準備（タンク解体）						
処理水受タンク増設		【追加設置検討（タンク配置）】 ・H2エリアタンク設置 ・H4フランジタンクリプレース準備工事（地盤改良、タンク基礎構築） ・H4北エリアタンク設置 ・H4南エリアタンク設置 ・Bフランジタンクリプレース準備工事（タンク解体） ・H5フランジタンクリプレース準備工事（タンク解体） ・H6フランジタンクリプレース準備工事（タンク解体） ・H3フランジタンクリプレース準備工事（タンク解体） (予定) ・追加設置検討（タンク配置） ・H2エリアタンク設置 ・H4フランジタンクリプレース準備工事（地盤改良、タンク基礎構築） ・H4北エリアタンク設置 ・H4南エリアタンク設置 ・Bフランジタンクリプレース準備工事（タンク解体） ・H5フランジタンクリプレース準備工事（タンク解体） ・H6フランジタンクリプレース準備工事（タンク解体） ・H3フランジタンクリプレース準備工事（タンク解体）	【追加設置検討（タンク配置）】 ・H2エリアタンク設置 ・H4フランジタンクリプレース準備工事（地盤改良、タンク基礎構築） ・H4北エリアタンク設置 ・H4南エリアタンク設置 ・Bフランジタンクリプレース準備工事（タンク解体） ・H5フランジタンクリプレース準備工事（タンク解体） ・H6フランジタンクリプレース準備工事（タンク解体） ・H3フランジタンクリプレース準備工事（タンク解体）	H2エリアタンク設置							H4北エリアタンク設置							H4南エリアタンク設置							Bフランジタンクリプレース準備（タンク解体）							H5フランジタンクリプレース準備（タンク解体）							H6フランジタンクリプレース準備（タンク解体）							H3フランジタンクリプレース準備（タンク解体）							2016年9月7日付 一部使用承認（44基） （原規規発第1609075号） ・使用前検査終了（40/44基） 2017年6月22日 H4北エリアタンク設置について実施計画認可 （原規規発第1706224号） ・使用前検査終了（28/35基） 2017年7月28日 H4北エリアタンク一部使用承認（35基） 2017年9月25日 H4南エリアタンク設置について実施計画補正申請 2016年9月15日 BエリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可（原規規発第1812083号） 2016年9月15日 H5エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可（原規規発第1812083号） 2016年9月15日 H6エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可（原規規発第1812083号） 2016年9月15日 H3エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可（原規規発第1812083号）						
				H2エリアタンク設置							H4北エリアタンク設置							H4南エリアタンク設置							Bフランジタンクリプレース準備（タンク解体）							H5フランジタンクリプレース準備（タンク解体）							H6フランジタンクリプレース準備（タンク解体）							H3フランジタンクリプレース準備（タンク解体）													
4m盤の地下水移送		（予定・実績） ・地下水移送（1～2号取水口間）（2～3号取水口間）（3～4号取水口間） (実績) ・3号機T/B屋根 ・対策工法検討中	（予定・実績） ・地下水移送（1～2号取水口間）（2～3号取水口間）（3～4号取水口間） (実績) ・3号機T/B屋根 ・対策工法検討中	地下水移送（1～2号取水口間、2～3号取水口間、3～4号取水口間）							地下水移送（1～2号取水口間、2～3号取水口間、3～4号取水口間）							地下水移送（1～2号取水口間、2～3号取水口間、3～4号取水口間）							地下水移送（1～2号取水口間、2～3号取水口間、3～4号取水口間）							3号T/B屋根対策について工法検討中																											