

【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

■ 9月28日（木）～10月25日（水）の主な作業

- ・カバー柱・梁取付
- ・柱・梁改造
- ・飛散防止剤の定期散布
- ・ダストサンプリング
- ・資機材整備

【カバー柱・梁】

□ 作業進捗



建屋カバー柱・梁取付状況 撮影：H29.10.11

■ 10月26日（木）～11月29日（水）の主な作業予定

- ・カバー柱・梁取付
- ・作業床設置
- ・防風フェンス組立・設置
- ・飛散防止剤の定期散布
- ・ダストサンプリング
- ・資機材整備

■ 備考

- ・なし

以上