

汚染水対策スケジュール

作業内容	これまでに1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	11月			12月			1月			2月			3月			備考
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
建屋滞留水処理	【3号機復水器内滞留水処理】 (実績) ・【3号機】ホットウェル天板下部水抜き	設計 【3号機】水抜き装置、移送ラインの設置	現作 【3号機】ホットウェル天板下部水抜き													【3号機】復水器ホットウェル天板下部水抜き完了 (2017.12.4~2017.12.15)	
	【1~4号機滞留水浄化設備】 (実績) ・【3、4号機】ライン敷設、耐圧試験 (予定) ・【3、4号機】ライン敷設、耐圧試験 ・【1、2号機】ライン敷設	現作 【3、4号機】ライン敷設、耐圧試験															インサービスの時期については、調整中。 2017年11月24日 滞留水浄化設備（ライン追設）設置について実施計画変更認可 (原規発第1711247号)
浄化設備等	【多核種除去設備】 (実績) ・機器点検・取替（A・B・C系統） (予定) ・機器点検・取替（A・B・C系統）	現作 A系 機器点検・取替														A系 処理運転	
	【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転	現作 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)														処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止	
	【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転（A・B・C系統） (予定) ・処理運転（A・B・C系統） ・機器点検（A・B系統）	現作 A系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)														A系 点検	
	【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 ・サブドレン浄化設備pH制御改造 ・集水タンク、一時貯水タンクの増設 ・サブドレンピットの復旧増強 ・サブドレン移送配管2重化 (予定) ・処理運転 ・サブドレン浄化設備pH制御改造 ・集水タンク、一時貯水タンクの増設 ・サブドレンピットの復旧増強 ・サブドレン移送配管2重化	現作 処理運転														サブドレン汲み上げ、運用開始（2015.9.3~） 排水開始（2015.9.14~） 2017年4月12日付 A系新設分について使用前検査終了証受領 (原規発第1704125号) 2017年5月12日付 A系-B系タイラインについて使用前検査終了証受領 (原規発第1705269号)	
【第三セシウム吸着装置】 (実績) ・設置エリア整備 ・除染装置関連設備撤去 ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査 (予定) ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査	現作 除染装置関連設備撤去														第三セシウム吸着装置設置		
陸側運水壁	(実績・予定) ・山側第二段凍結 ・山側第三段凍結	現作 山側凍結(第二段階①12/3~、第二段階②3/3~、第三段階8/22~)														2016年3月30日 陸側運水壁の閉合について実施計画変更認可 (原規発第1603303号) 2016年12月2日 陸側運水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (原規発第1612024号) 2017年3月2日 陸側運水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (未凍結箇所4箇所の場合:原規発第1703023号) 2017年8月15日 陸側運水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (未凍結箇所1箇所の場合:原規発第1708151号)	
	維持管理運転(北側、南側の一部 5/22~、海側の一部 11/13~)	現作 維持管理運転(北側、南側の一部 5/22~、海側の一部 11/13~)															
H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策	(実績・予定) ・汚染の拡散状況把握 ・汚染土の回収	現作 モニタリング														2017年3月6日より作業着手し、完了は2017年9月を予定	
	汚染土回収	現作 汚染土回収															
処理水受タンク増設	(実績) ・追加設置検討(タンク配置) ・H2エリアタンク設置 ・H4フランジタンクリブレス準備工事(地盤改良、タンク基礎構築) ・H4北エリアタンク設置 ・H4南エリアタンク設置 ・Bフランジタンクリブレス準備工事(タンク解体) ・H5フランジタンクリブレス準備工事(タンク解体) ・H6フランジタンクリブレス準備工事(タンク解体) ・H3フランジタンクリブレス準備工事(タンク解体)	設計 タンク追加設置設計															
	▼(9,600)	現作 H2エリアタンク設置														2016年9月7日付 一部使用承認(44基) (原規発第1609075号) ・使用前検査終了(44/44基)	
	▼(4,800)	現作 H4フランジタンクリブレス準備(地盤改良、タンク基礎構築)														2017年6月22日 H4北エリアタンク設置について実施計画認可 (原規発第1706224号) ・使用前検査終了(32/35基) 2017年7月28日 H4北エリアタンク一部使用承認(35基)	
	▼12/21.22_(13,780)(13基)	現作 H4北エリアタンク設置														2017年9月25日 H4南エリアタンク設置について実施計画補正申請 ・使用前検査終了(0/51基)	
		現作 H4南エリアタンク設置															
		現作 Bフランジタンクリブレス準備(タンク解体)														2016年9月15日 BエリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規発第1812083号)	
		現作 H5フランジタンクリブレス準備(タンク解体)														2016年9月15日 H5エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規発第1812083号)	
		現作 H6フランジタンクリブレス準備(タンク解体)														2016年9月15日 H6エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規発第1812083号)	
4m盤の地下水移送	(予定・実績) ・地下水移送(1-2号取水口間)(2-3号取水口間)(3-4号取水口間)	現作 地下水移送(1-2号機取水口間、2-3号機取水口間、3-4号機取水口間)														3号T/B屋根対策について工法検討中	
	(実績) ・3号機T/B屋根 ・対策工法検討中	現作 3号機T/B屋根対策															